河川整備の取組状況と今後の進め方

R4.9.5 資料1-1

	区間	~R3年度	R4年度	R5~6年度	R7~11年度
下流域	河口~ 瑞沢川合流点	・津波堤防の完成・権利者調査・測量・一部、掘削工事	・用地補償交渉・護岸工事	・用地補償交渉 ・工事 (~R6)	
中流域	瑞沢川合流点~鶴枝川合流点	・測量、調査、設計 ・用地取得 ・橋梁架替工事に着手	・用地取得 ・橋梁下部工事 ・樋門工事 ・暫定堤防嵩上げ工事(8月末)	・工事 (~R6)	
	鶴枝川合流点~ 豊田川合流点 護岸法立て	・測量、調査、設計 ・護岸法立て工事に着手 ・堤防嵩上げ工事に着手	・護岸法立て工事 (8月末迄に暫定掘削) ・堤防嵩上げ工事(8月末)	・工事 (~R6)	
	豊田川合流点~ 三途川合流点 調節池増設	・掘削工事 等 ・貯留容量15万m3で 暫定供用を開始	・掘削工事等 ・貯留容量25万m3を確保(8月末) ・堤防嵩上げ工事(8月末)	・工事 (~R5)	
上流域	三途川合流点 より上流 河道改修 調節池整備 輪中堤等	・浸水対策案の検討 ・河川整備計画の手続き 着手	《河川整備計画に位置付け・新規事業化》 ・詳細設計 ・地形測量、用地測量 ・地質調査 ・地元説明会等	・詳細設計 ・用地測量 ・用地補償交渉 ・工事	・用地補償交渉 ・工事
支川	阿久川、豊田川、三途川、水上川河道改修輪中堤等	・浸水対策案の検討 ・河川整備計画の手続き 着手	《河川整備計画に位置付け・新規事業化》 ・詳細設計 ・地形測量 ・地質調査 ・地元説明会等	・詳細設計 ・用地測量 ・用地補償交渉 ・工事	・用地補償交渉 ・工事