社会資本総合整備計画 事後評価書

江ム只		<u> </u>						
計画の名称	高規格幹線道路等の整備効果を県内各地に		ーチェンジアクセス強化					
計画の期間	平成30年度 ~ 平成31年度 (2						重点配分対象の該当	0
交付対象	千葉県,茂原市,大網白里市							
計画の目標	県内で整備が進めている外環道や圏央道等	の整備効果を県内各地に波及させる道原	路の整備を進め、物流の効率	化による地域経済の活発化を図	図る 。			
全体事業費	(百万円) 合計(A+B+C+D)	16,460 A	16,460 B	0 C	0 D	0 効果促進事業費の割合 C /	′ (A + B + C + D)	0 %

	計画の成果目標 (定量的指標)							
			定量的指標の現況値及び目標値					
番号	定量的指標の定義及び算定式	当初現況値	中間目標値	最終目標値				
		(H30当初)	(H32末)	(H34末)				
1	インターチェンジから市町の中心部への総アクセス時間を短縮する。	·						
	インターチェンジから市町の中心部までのアクセス時間を算出し、アクセス時間短縮率を算出する。	0%	%	10%				
	(アクセス時間短縮率)= 1 - (整備後の所要時間 / 整備後の所要時間)							
			·					
	備考等 個別施設計画を含む - 国土強靱化を含む - 定住自立圏を含む - 連携中枢都市圏を含む - 流域水循	5環計画を含む - 地域再生計画を含む │	- 避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供				

案件番号: 0000369677

		事業	地域	交付	直接		ZT 50.1 .	Z T 17.1 -	要素となる事業名	事業内容	市区町村名/	事業実施	施期間 (年度)	全体事業費	費用	個別施設計画
基幹事業 (大)	番号	種別	種別	対象	間接	事業者	種別 1	種別 2	(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名		R02 R03 R04	(百万円)	便益比	策定状況
		一体的に	実施する	ることによ	リ期待で	される効果			1		1					
		備考														
道路事業	A01-001	道路	一般	千葉県	直接		都道府 県道	改築	(主)越谷流山線	バイパス L=1.3km	流山市			14,800		-
											-					
	A01-002	道路	一般	千葉県	直接		都道府	改築	(主)千葉大網線 (仮	現道拡幅 L=0.4km	大網白里市			340		-
	A01-002						県道)大網白里SIC							
			一般	千葉県	直接	千葉県	都道府	改築	(主)千葉茂原線 (仮	現道拡幅 L=0.2km	茂原市			650		-
	A01-003						県道)茂原長柄SIC							
	A01-004	道路	一般	茂原市	直接	茂原市	市町村道		茂原市 1-15号線ほか1路 線	バイパス L=0.57km	茂原市			459		-
			ı													
		道路	一般	大網白里	直接	大網白里市		改築	大網白里市 市道2-0347	現道拡幅 L=1.1km	大網白里市			211		-
	A01-005			市			道		・2-0349号線							
]	I	/l>±1			40, 400		
					<u></u>						小計			16,460		<u></u>
					T						合計			16,460		
											1			-,		

1

案件番号: 0000369677

事後評価						
事後評価の実施体制、実施時期						
事後評価の実施体制		事後評価の実施時期				
整備計画担当課にて評価を実施。		令和4年2月				
		Q 1H 1 1 273				
		公表の方法				
		千葉県ホームページで公表	-			
		十条宗が一ムペークで公衣				
 事業効果の発現状況						
事業効素の光境状況	インターチェンジへのアクセス強化を目的とし	た道段敕借は「概わ計画通り堆液	進された。また、H30年度に大網白里SIC、令和元			
	年度に茂原長柄SICが予定通り開通している。	7.C 但 田 正 倫 I 3、 I M.18 日 画 位 ・フ I E J	型と1072。また、100年度に八洞口至010、マ和九			
	【本事業完成で発現される効果】					
定量的指標に関連する	A01-002(L=0.4km)、A01-003(L=0.2km)、A	01-005(L=1.1km)の現道拡幅に。	より、インターチェンジから市町の中心部までの			
交付対象事業の効果の発現状況	アクセス時間は短縮されている。 H30 当初:0%					
	R2末時点:8%					
	R4末時点:8%					
定量的指標以外の交付対象事業の						
効果の発現状況(必要に応じて記述)						
特記事項(今後の方針等)						
未供用区間については、引き続き国庫	5補助金等を活用し、早期の開通を目指して事業	を推進していく。				
【未供用区間】 A01-001(L=1.3km)、A01-004(L=0.57km)						
AUT-001 (L=1.3km), AUT-004 (L=0.5	O/KIII)					

案件番号: 0000369677

目	目標値の達成状況									
番号										
留写	目標値 /	実績値	目標値と実績値に差が出た要因							
1	最 終 目標値	10%								
	最 終 実績値	8%								

1