社会資本総合整備計画 事後評価書

| <u> </u> | 个心口上用 | | | | | | | | |
|----------|----------|----------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|---------------------|----------|
| 計画の名称 | 都市における災害 | に備えた避難・物資の輸送に | 資する幹線道路ネットワークの | 整備(防災・安全) | | | | | |
| 計画の期間 | 平成30年度 | ~ 平成34年度 (5年間 |) | | | | | 重点配分対象の該当 | |
| 交付対象 | 千葉県 | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 緊急輸送道路及び | 避難場所へのアクセス道路等 | の整備や、大規模地震発生時の | 長時間踏切遮断対策としての | 踏切除却及びバイパスの構築を | を実施することにより、災 | 害時にも機能する幹線道路ネットワークの | の強化・構築を図る。歩道 | 整備やどうろかい |
| | 交通安全対策等に | よる道路利用者の安全性や利 | 便性の向上、安全安心なまちづ | くりによる暮らしやすい生活 | 環境づくりを図る。 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 全体事業費 | 費(百万円) | 合計 (A + B + C + D) | 5,767 A | 5,767 B | 0 C | 0 D | 0 効果促進事業費の割合 C | / (A + B + C + D) | 0 % |

| | | 計画 | 画の成果目標(定量的指 | 標) | | | | | |
|----|---|-------------|----------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|--|
| | | 5 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | | | | | |
| 番号 | 定量的指標の定 | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 | | | | | |
| | | | | | | H30 | | H34 | |
| 1 | 都市における道路ネットワークの整備率 | | | | | | | | |
| | 都市における道路ネットワークの整備状況の指標として千葉県内の都市計画道路の整 | 備延長を計上する。 | | | | 58% | % | 58% | |
| | 都市計画道路の整備率(%)= 整備済み延長(km)/ 都市計画決定延長(km) | | | | | | | | |
| 2 | 県内全域での交通死傷事故件数を20,000人以下にする | | | | | | | | |
| | 県内において発生した交通事故による交通事故死傷者数を用いる | | | | | 22260人 | 人 | 20000人 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | I | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | T | T | T | |
| | 備考等 | 個別施設計画を含む - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む - | 連携中枢都市圏を含む - | 流域水循環計画を含む - | 地域再生計画を含む - | |

案件番号:

| | | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 古光士 | 1# Dil 1 | 1 ≨⊡ 2 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市区町村名/ | 事業実施 | 短期間 (年 | 度) | 全体事業費 | 費用 | 個別施設計画 |
|---------|----------|------|------|-------|-----|-------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|---------|----------|-----|-------|-----|----------|
| 基幹事業(大) | 番号 | 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | (事業箇所) | (延長・面積等) | 港湾・地区名 | H30 H31 | R02 R03 | R04 | (百万円) | 便益比 | 策定状況 |
| | | 一体的に | 実施する | ることによ | り期待 | される効果 | 1 | | | | | | <u>'</u> | | | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道路事業 | | 街路 | 一般 | 千葉県 | 直接 | 千葉県 | S街路 | 改築 | (都)葛飾橋矢切線 | 現道拡幅 L=0.3km | 松戸市 | | | | 1,396 | | - |
| | A01-001 | | ' | | ' | • | • | • | | | • | | | | ' | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 街路 | 一般 | 千葉県 | 直接 | 千葉県 | S街路 | 改築 | (都)柏船橋取手線 | 現道拡幅 L=0.7km | 柏市 | | | | 5 | | - |
| | A01-002 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 街路 | 一般 | 千葉県 | 直接 | 千葉県 | S街路 | 改築 | (都)八千代台花輪線 | 現道拡幅 L=0.5km | 八千代市 | | | | 480 | | Τ_ |
| | A01-003 | HALL | 132 | 1 ** | | 1 200 | חשניבוס | | (AB)//ITOHITOHIUM | バルビガル中国 E=0.0Kiii | 7 (1 ()) | | | | 100 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 街路 | 一般 | 千葉県 | 直接 | 千葉県 | S街路 | 改築 | (都)美浜長作町線外2 | 現道拡幅 L=0.8km | 千葉市、習志野 | | | | 2,630 | | |
| | A01-004 | 1±J埠 | 刊又 | 丁朱宗 | 且按 | 丁未示 | Oi±ji店 | 以采 | | 况旦加闸 L=U.OKIII | | | | | 2,030 | | |
| | 7.01 001 | | | | | | | | 線 | | 市 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 . | T | T | T | T | | T | T | T | | | | | | |
| | | 街路 | 一般 | 千葉県 | 直接 | 千葉県 | S街路 | 改築 | (都)美浜長作町線 | 現道拡幅 L=0.5km | 千葉市、習志野 | | | | 1,256 | | - |
| | A01-005 | | | | | | | | | | 市 | | | | | | <u> </u> |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | 5,767 | | |
| | | | • | | | | | • | | | | | | | | | , |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | 5,767 | | |
| | | | | | | | 1 | | | | | | 1 1 | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Τ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | |

1

案件番号:

| | 事後評価 |
|--------------------------------------|---|
| 事後評価の実施体制、実施時期 | |
| 事後評価の実施体制 | 事後評価の実施時期 |
| 整備計画担当課にて評価を実施。 | 令和7年3月 |
| | 公表の方法 |
| | 千葉県ホームページで公表 |
| 事業効果の発現状況 | |
| | 都市における災害に備えた避難・物資の輸送に資する幹線道路ネットワークの整備を目的とした道路整備は、計画通り推進された。 |
| | た。 また、整備に伴い、県内全域での交通死傷事故件数は低下した。 |
| 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | |
| 定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況(必要に応じて記述) | |
| 特記事項 (今後の方針等) | |
| | |

| | 目標値の達成状況 | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 番号 | 指標(略称) 日標値 / 実績値 日標値と実績値に差が出た要因 | | | | | | | | | |
| | 日信他 / | 夫領他 ござぬの数供が E | 日际他の大規制に左が山に安凶 | | | | | | | |
| | 都市計画 | 道路の整備延長 | | | | | | | | |
| 1 | 最 終 目標値 | 58% | | | | | | | | |
| | 最 終 実績値 | 58% | | | | | | | | |
| | 交通事故 | | | | | | | | | |
| 2 | 最 終 目標値 | | 整備の進捗により、歩道整備や道路改良及び交通安全対策等による道路利用者の安全性や利便性が向上したため、県内の交通事故死傷者数の減少に寄与した。 | | | | | | | |
| | 最 終 実績値 | 16117人 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1

案件番号: