

1. 委員会の開催状況

第1回護岸検討委員会

- ・開催日 平成17年6月3日(金)
- ・場所 市川市民会館
- ・出席者 委員：矢内委員長他15名(一般等含め総勢75名)
- ・概要等 塩浜地区の護岸等の現状報告、及び再生計画案に基づく海岸保全施設のイメージについて説明。

第2回護岸検討委員会

- ・開催日 平成17年7月22日(金)
- ・場所 八幡会館(市川市)
- ・出席者 委員：矢内委員長他17名(一般等含め総勢70名)
- ・概要等 地質調査結果を踏まえた護岸の基本構造、及び背後地の利用計画について説明。

第3回護岸検討委員会

- ・開催日 平成17年9月15日(木)
- ・場所 八幡会館(市川市)
- ・出席者 委員：矢内委員長他16名(一般等含め総勢75名)
- ・概要等 背後地でのまちづくり計画を踏まえた「胸壁高さ」や「階段護岸」を始めとするバリエーションについて提示するとともに、これまでに実施した「生物調査結果」について説明。

第4回護岸検討委員会

- ・開催日 平成17年9月30日(金)
- ・場所 八幡会館(市川市)
- ・出席者 委員：矢内委員長他14名(一般等含め総勢70名)
- ・概要等 老朽化が著しい塩浜2丁目地先(自然再生検討エリアを除く)の900m間の「基本断面(天端幅4m、法勾配3割の石積構造)」と当該地先の東端部における80mの捨石(AP+3m迄)、20mの基本断面による完成形での施工が同意された。

第5回護岸検討委員会

- ・開催日 平成17年10月19日(水)
- ・場所 浦安市文化会館
- ・出席者 委員：矢内委員長他16名(一般等含め総勢67名)
- ・概要等 完成断面による施工箇所での「モニタリング調査」、「事業計画」、「実施計画」について説明。

第6回護岸検討委員会

- ・開催日 平成17年11月17日(木)
- ・場所 市川商工会議所
- ・出席者 委員：矢内委員長他15名(一般等含め総勢70名)
- ・概要等 塩浜2丁目地先に係る「事業計画」と「実施計画」を、11月25日に開催される「再生会議」にそれぞれ諮問・報告することとなった。

第7回護岸検討委員会

- ・開催日 平成18年2月15日(水)
- ・場所 船橋市商工会議所
- ・出席者 委員：矢内委員長他16名(一般等含め総勢70名)
- ・概要等 12月末の再生会議からの答申やパブリックコメント、県議会の三番瀬問題検討委員会での議論を踏まえ、本年1月中旬に県計画として確定した「事業計画」と「実施計画」について説明。また粗朶の活用等について、意見交換を行った。

2. 事業進捗状況

(1) 平成17年度分の工事

- 契約日 平成18年3月3日
- 工期 平成18年3月4日～8月31日
- 請負者 みらい建設工業(株)
- 請負額 77,700千円
- 実施内容 海域施工による捨石工を8月末までに完成させる。
- 進捗状況 5月末時点で、汚濁拡散防止マット設置済み、捨石工を施工中である。

(2) モニタリング調査

- ・事前調査 3月に波浪・流況及び4月1日に生物・底質・地形について公開調査を実施した。

3. 今後の事業予定

(1) 平成18年度分の工事

- 平成18年7月上旬発注予定
- 平成18年9月上旬着手、12月末完成予定
- 実施内容 陸域施工による捨石、被覆工、鋼杭・鋼矢板打設

(2) モニタリング調査

- ・秋季調査 9月・10月上旬に予定

