

東京外かく環状道路の状況について

1 千葉県区間の位置づけ

- ・H 8. 12. 20 ・都市計画変更の告示(千葉県知事)
 - ・H10. 12. 25 ・松戸市～市川市区間(松戸 IC～高谷 JCT) 施行命令
(建設大臣から日本道路公団に発令)
 - ・H11. 12. 24 ・三郷市～松戸市区間(三郷 IC～松戸 IC) 施行命令
(建設大臣から日本道路公団に発令)
 - ・H18. 3. 31 ・三郷市～市川市区間(三郷南 IC～高谷 JCT) 事業許可
- 「都市再生プロジェクト(第二次決定)」(H13. 8、都市再生本部(内閣に設置))
大都市圏における環状道路体系の整備として、外環東側区間等について整備を積極的に推進し、環状道路機能を確保する。
- 「社会資本整備重点計画」(H15. 10、閣議決定)
三大都市圏環状道路の整備を推進。

2 基本的な事業の進め方

国道6号、京葉道路及び国道357号より工事用搬入路を整備し、用地取得、文化財調査の状況等を踏まえ、順次工事を促進していくことを基本とする。これにより土砂運搬等の工事車両は既存の生活関連道路に進入せず、外環予定地内を通行することが可能となる。

3 現在までの事業経過

1) 説明会の開催

- ・H 9. 8 事業計画説明会(市川市内6会場、松戸市内2会場)開催
- 松戸市
- ・H11. 1・H12. 4 松戸市区間 設計・用地説明会(2地区)開催
 - ・H11. 8 矢切高架橋下部その1工事説明会開催(国道6号以南工事着手)
 - ・H12. 6 矢切高架橋下部その2工事・矢切地区搬入路工事説明会開催
 - ・H12. 7 市川松戸線付替工事説明会開催
 - ・H13. 6 矢切高架橋下部その3工事説明会開催
 - ・H13. 10 矢切地区函渠工事説明会開催
 - ・H14. 4 矢切高架橋上部その1工事説明会開催
 - ・H14. 6 矢切高架橋下部その4工事説明会開催
 - ・H14. 9 三矢小台地区搬入路工事説明会開催
 - ・H15. 7 矢切高架橋上部その2工事・矢切高架橋下部その5工事説明会開催
 - ・H15. 8 矢切改良工事説明会開催
 - ・H15. 9 矢切函渠その2工事・矢切改良その2工事説明会開催
 - ・H16. 7 矢切擁壁工事・矢切改良その4工事・矢切歩道橋工事説明会開催
 - ・H16. 12 矢切改良その3(モデル道路)工事説明会開催
 - ・H17. 7 矢切歩道橋その他工事説明会開催
 - ・H17. 12 矢切改良その5・松戸三矢小台植栽工事(松戸矢切地区モデル道路)説明会開催
 - ・H18. 4 市川松戸函渠工事・矢切り函渠その3工事・矢切改良その6工事説明会開催
 - ・H18. 9 矢切改良その7工事説明会開催

- ・H19.5 外かん矢切南台橋梁下部工事説明会開催
- ・H19.6 外かん矢切改良その8他工事説明会開催
- ・H19.10 矢切南台歩道橋上部工事説明会開催
- ・H19.10 矢切舗装その1工事説明会開催
- ・H19.10 矢切舗装その2工事説明会開催
- ・H19.10 矢切遮音壁設置工事説明会開催
- ・H19.10 矢切標識設置工事説明会開催
- ・H19.10 矢切照明その他設置工事説明会開催
- ・H19.10 矢切地区道路排水設備工事説明会開催
- ・H19.10 矢切防災施設その他工事説明会開催
- ・H19.10 矢切受変電設備工事説明会開催
- ・H19.11 矢切植栽その1工事説明会開催
- ・H20.1 千葉外環（国道6号～県道市川松戸線）部分供用の形状及び使われ方についての説明会開催

○市川市

- ・H12.1～H13.10 市川市区間 設計・用地説明会（5地区）を開催
- ・H12.6 高谷cランプ下部工事説明会開催(市川市内工事着手)
- ・H15.8 北国分堀之内搬入路工事説明会開催
- ・H15.9 高谷ランプ下部、高谷田尻搬入路工事説明会開催
- ・H16.2 小塚山地区植生工事説明会開催
- ・H17.5 国分地区搬入路工事説明会開催
- ・H17.8 田尻高谷搬入路工事説明会開催
- ・H17.9 国分地区掘割部試験工事説明会開催
- ・H17.11 小塚山トンネル工事説明会開催
- ・H19.10・11 大和田地区工事用搬入路工事説明会開催
- ・H19.10 平川地区工事用搬入路工事説明会開催
- ・H19.11 平田南地区工事用搬入路工事説明会開催
- ・H19.11 先行整備（区間2）設計概要、田尻高谷国道整備工事、外環・東西線交差部工事説明会開催
- ・H19.11 京葉工事説明会開催
- ・H19.11 外環・北総線交差部工事説明会開催
- ・H19.11 外環・工事説明会開催（田尻地区）
- ・H19.12 外環・工事説明会開催（高谷地区）
- ・H20.1 外環・工事説明会開催（田尻地区）

2) 用地取得について

- ・松戸市区間、市川市区間とも、全線計画買収に着手
- ・用地取得率：松戸市 約99%、市川市 約90%
千葉県区間全体約92%（面積ベース：H19.12末現在）

3) 測量・調査等について

- ・路線測量：平成10年度までに全区間で実施
- ・地質・地下水調査：平成18年度までに地質調査521箇所、地下水観測井172箇所設計に必要な調査を実施
- ・詳細設計：松戸地区、市川地区全線実施

4) 工事について

- ・国道6号以北：江戸川左岸から国道6号間の外廻り線がH11.4開通
東金町高架橋(外廻り)がH16.2開通
葛飾大橋(外廻り)がH17.2開通
三郷市～松戸市間約8.4kmがH17.3.27に4車線開通
- ・国道6号以南：矢切高架橋下部工事(松戸市)に着手(H11～)
高谷cランプ下部工事(市川市)に着手(H12～)
国道6号ランプから高塚新田市川線まで、田尻から高谷区間の工事前搬入路設置済
矢切富士見台歩道橋がH18.2.14に開通
松戸矢切地区モデル道路がH18.3に完成
高谷体験道路がH18.10.30にオープン
湾岸線上のランプ架設(H19.6～7)
松戸市区間約1kmがH20.3.22に一般部暫定2車線開通

5) 事業再評価について

- ・外環(千葉県区間)は、都市計画変更決定が平成8年度で、平成17年度が10年目にあたることから、一般部が事業再評価の対象事業となり、平成18年3月14日に「関東地方整備局事業評価監視委員会」において審議され、その結果「継続」として承認された。

4 今後の事業予定

1) 用地取得について

- ・松戸、市川全線計画買収

2) 測量・調査等について

- ・地質・地下水調査：詳細設計及び事業の進捗にあわせ調査を継続実施
- ・埋蔵文化財の調査：市川市北国分の稲荷作遺跡、小塚山遺跡、中国分の国分下台遺跡、堀之内の道免き谷津遺跡、国分の雷下遺跡、北下遺跡、須和田の後通遺跡、菅野の菅野遺跡、平田の平田遺跡の調査等を実施中。

3) 工事について・・・別紙『外環(千葉県区間)工事箇所』参照