


事業名	住宅市街地基礎整備事業	
河川名	二級河川 海老川水系 飯山満川	
工事箇所	船橋市飯山満町（飯山満地区土地区画整理事業地内）	
<p>（概要） 海老川の支川である飯山満川では、周辺で大規模な区画整理事業などが行われ、急速な都市化により今後も著しい流量の増加が見込まれる。</p> <p>そのため、区画整理事業地内で調節池及び河道部の整備を行うことにより、海老川本川への負担軽減を図る。</p>		
全体計画	前年度までの実績	今年度の計画
総事業費：7,290百万円 事業期間：平成10年度～ 事業延長：700m 用地取得：5,570㎡ 護岸工：700m 調節池：2か所	事業費：5,060百万円 （進捗率：69%） 用地取得：3,026㎡ 護岸工：L=528m 調節池：2か所 調整池排水施設工：1式	事業費：135百万円 （進捗率：71%） 護岸工：40m （PC壁体12.5m）

【位置図】



【代表断面】


船橋市 飯山満町



事業名	住宅市街地基盤整備事業
河川名	二級河川 海老川水系 飯山満川
工事箇所	船橋市米ヶ崎町（海老川上流地区土地区画整理事業地内）
<p>（概要） 本事業は、二級河川飯山満川の流下能力不足改善のために必要となる河川改修を行う事業である。なお当該箇所は、船橋市の中心部であるJR船橋駅から北東に約2.1kmに位置する区域で予定している区画整理事業の区域中央を流れる河川であることから、区画整理事業と並行して河川改修を進めるものである。</p>	

全体計画	前年度までの実績	今年度の計画
総事業費：3,790百万円 事業期間：令和4年度～ 事業延長：900m 用地取得：12,000㎡ 護岸工：900m 地盤改良：900m	事業費：50百万円 （進捗率：1%） 調査・設計：1式 用地取得：0㎡ 護岸工：0m 地盤改良：0m	事業費：171百万円 （進捗率：5%） 調査・設計：1式

【位置図】



【代表断面】

船橋市 米ヶ崎町

