

【別紙様式3】

再評価実施事業調書

番号	6	事業名	社会資本整備総合交付金 (都市公園事業)		路線又は箇所名等	八千代広域公園				
事業所管課		公園緑地課			事業主体		千葉県			
事業化年度	平成7年度	用地着手年度	平成7年度	工事着手年度	平成21年度	再評価の理由	再々評価			
				工事終了(認可)年度	平成30年度					
費用便益比 B/C	2.76	総費用	195億円	総便益	537億円	基準年	平成26年度	供用開始 年度	平成25年度	

【事業概要】

本公園は、八千代市の中央部を南北に流れる新川の河川空間を活用した「水辺とスポーツ・情報文化とのふれあい」をテーマとした県立公園である。

河川区域約34.8haを取り込んだ53.4haの広域公園で、急激な都市化が進んだ千葉県北西部地域にあって、郷土景観・自然環境を保全しながら緑と水辺のレクリエーションネットワークの拠点として機能し、県民の多様なレクリエーションニーズに対応できる公園として整備を進めている。

なお、園内において、市による総合グラウンド及び図書館・市民ギャラリーの整備が行われている。

【事業の進捗状況】(平成26年度末)

	計画	進捗状況	進捗率
事業費	135億円	104億円	77%
用地取得面積	18.6ha	16.9ha	91%
供用面積	53.4ha [18.6ha] ※	5.5ha [5.5ha] ※	10% [30%] ※

【社会経済情勢等】

- 1 少子高齢化が急速に進む中で、県民ニーズが変化しており、緑の保全、癒し空間の提供等、憩いの場の創出に対する需要が高まっている。
- 2 地球温暖化やヒートアイランド現象などへの対応として、公園の重要性が増大している。
- 3 東日本大震災の経験から、災害時の避難場所として公園の役割が一層、求められている。
- 4 公園整備を促進するため、既に市による総合グラウンド及び図書館・市民ギャラリーの整備が行われている。


【対応方針(案)】

- 1 費用便益比(B/C)は2.76であり、費用対効果が見込める。
- 2 パブリックコメントやワークショップを行い、県民の意見を反映した基本計画に見直した整備を実施しており、今後も、県民ニーズを踏まえた整備を進めていく。
- 3 周辺が市街化する中で、貴重なオープンスペースで、魅力ある自然を保全していく。
- 4 隣接する八千代総合運動公園と一体的な広域避難場所として更なる防災機能の向上を図る。
- 5 既に大部分の用地確保が終了しており、市の施設も一部が利用開始されていることから、残る事業を推進し、投資効果の更なる発現を図る。

以上のことから、公園整備の必要性は高いため、今後も事業を継続する。


※〔〕書きは、河川区域を除いた値

【別紙様式 4】





【別紙様式 4】



【別紙様式 5】

再々評価事業に関する調書

番 号	6	事業名	社会資本整備総合交付金 (都市公園事業)	路線又は箇所名等	八千代広域公園
事業化年度	平成7年度	用地着手年度	平成7年度	工事着手年度	平成21年度
<b>【再評価の概要】</b>					
再評価実施年度 (基準年)	平成21年度	供用開始年度	平成28年度	対応方針	継続
B/C	3.38	総費用	163億円	総便益	549億円
再評価時の委員会の意見 及び当時の状況 事業を継続していくことが妥当である。					
再評価時の進捗状況及び再評価時想定 of 5年後の進捗状況					
	計 画	進捗状況	5年後の想定進捗状況		
事業費	135億円	95億円(70%)	115億円(85%)		
用地取得面積	18.6ha	14.6ha(78%)	17.8ha(96%)		
供用面積	53.4ha [18.6ha] ※	0ha(0%) [0ha(0%)] ※	0ha(0%) [0ha(0%)] ※		
<b>【再々評価の概要】</b>					
再評価実施年度 (基準年)	平成26年度	供用開始年度	平成25年度	対応方針	継続
B/C	2.76	総費用	195億円	総便益	537億円
現在の進捗状況 (平成26年度末)					
	計 画	進捗状況			
事業費	135億円	104億円(77%)			
用地取得面積	18.6ha	16.9ha(91%)			
供用面積	53.4ha [18.6ha] ※	5.5ha(10%) [5.5ha(30%)] ※			
再評価後の経過及び処理状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成21年度 千葉県県土整備部所管国庫補助事業評価監視委員会(事業再々評価) 「事業を継続していくことが妥当である。」</li> <li>・ " 遊歩道整備着手</li> <li>・平成24年度 村上側基盤整備(造成、排水工)整備着手</li> <li>・平成25年度 遊歩道の一部供用開始</li> <li>・現 在 平成26年度末の供用区域の拡大に向けて、村上側の園路、市総合グラウンド、図書館・市民ギャラリー等の整備を進めている。</li> </ul>				

※ [ ] 書きは、河川区域を除いた値