

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	1 県立都市公園の整備推進									
計画の期間	平成22年度～平成26年度（5年間）		交付対象	千葉県						
計画の目標	地域活性化に資する県立都市公園の整備を継続的に行う。									
計画の成果目標（定量的指標）	県立都市公園の開設率を0%（H22）から23%（H26）に増加。									
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値			備考			
① 整備中の2公園（八千代広域、市野谷の森）における開設率 （開設率） = （供用開始面積） / （計画面積）（%）	当初現況値 （H22当初）		中間目標値 （H24末）		最終目標値 （H26末）					
	0%				23%					
全体事業費	合計 （A+B+C）	1978百万円	A	1827百万円	B	-	C	151百万円	効果促進事業費の割合 C / （A+B+C）	8%

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	事後評価の実施時期
事後評価の実施体制	平成28年度
県土整備部都市整備局公園緑地課にて実施	公表の方法 千葉県ホームページ

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
1-A-1	公園	一般	千葉県	直接	千葉県	都市公園事業（八千代広域公園）	計画面積 53.4ha	八千代市						1,253	
1-A-2	公園	一般	千葉県	直接	千葉県	都市公園事業（市野谷の森公園）	計画面積 3.7ha	流山市						574	H24：地域自主戦略交付金
合計													1,827		
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 （延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考				
C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
1-C-1	公園	一般	千葉県	直接	千葉県	市街地整備関連雨水抑制事業	市野谷の森公園	流山市						151	H24：地域自主戦略交付金
合計													151		
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考				
1-C-1	1-A-2都市公園事業と一体的に整備することにより、隣接地区の雨水調整機能を兼ねた修景池の整備が可能となり、地域の防災安全性が向上し快適で安心な市街地整備が期待できる。														

その他関連する事業

計画等の名称	安全・安心な県立都市公園の整備（防災・安全）										
事業種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）	市町村名	全体事業費 （百万円）	備考				
1-A'-1	公園	一般	千葉県	直接	千葉県	都市公園事業（長生の森公園）	茂原市	1,069			
1-A'-2	公園	一般	千葉県	直接	千葉県	公園施設長寿命化計画策定費補助	都市公園12箇所 千葉市他7市	108			
1-A'-3	公園	一般	千葉県	直接	千葉県	都市公園安全・安心対策総合支援事業	都市公園12箇所 千葉市他7市	962			
1-C'-1	公園	一般	千葉県	直接	千葉県	都市公園安全・安心対策総合支援事業	都市公園12箇所 千葉市他7市	341			
1-C'-2	公園	一般	千葉県	直接	千葉県	公園施設バリアフリー向上化計画策定	都市公園3箇所 千葉市	4	県単独費		

2. 事後評価の発現状況、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		八千代広域公園等の都市公園整備を進め、八千代広域公園の一部を共用開始したことにより、整備中の2公園における開設率を0%（平成22年度当初）から1%（平成26年度末）に増加させた。		
II 定量的指標の達成状況	指標① 整備中の2公園（八千代広域、市野谷の森）における開設率	最終目標値	23%	目標値と実績値に差が出た要因 ・用地買収に不測の日数を要したため。 ・関係機関との調整に不測の日数を要したため。
		最終実績値	1%	
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況		八千代広域公園を一部供用開始し、県民の憩いの場を創出した。		
3. 特記事項（今後の方針等）				

(参考図面)

