

## 事後評価結果

事後評価結果			番 号								
			2								
事 業 名	県営かんがい排水事業	地 区 名	内谷川地区								
着 工 年 度	平成10年度	関係市町村名	茂原市、白子町、長生村								
事業完了年度	平成24年度	事業主体名	千葉県								
<p>〔事業内容〕</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">1 受益面積</td> <td>1,016ha</td> </tr> <tr> <td>2 総事業費</td> <td>3,990,305千円</td> </tr> <tr> <td>3 工 期</td> <td>平成10年度～平成24年度</td> </tr> <tr> <td>4 事業量</td> <td>排水路工 L=2,490m 橋梁工 N=4箇所 水門工 N=1箇所</td> </tr> </table>				1 受益面積	1,016ha	2 総事業費	3,990,305千円	3 工 期	平成10年度～平成24年度	4 事業量	排水路工 L=2,490m 橋梁工 N=4箇所 水門工 N=1箇所
1 受益面積	1,016ha										
2 総事業費	3,990,305千円										
3 工 期	平成10年度～平成24年度										
4 事業量	排水路工 L=2,490m 橋梁工 N=4箇所 水門工 N=1箇所										
内 部 評 価 結 果	<p>本地区は、地盤沈下や内谷川流域の開発により、水位が著しく上昇し、大きな湛水被害が生じていた。本事業で排水路を整備するとともに、付帯する橋梁及び潮止堰を改修したことにより、内水排除が速やかに行われ、湛水被害が解消された。また、湛水被害が解消されたことにより、農業経営の安定化が図られた。</p> <p style="text-align: center;">以上より、本地区は【 A A 】事業計画どおりの効果が得られた</p>										
審 議 結 果	<p style="text-align: center;">該当するものの( )に○印を記入</p> <p>( ) 【 A A A 】 事業計画以上の効果が得られた</p> <p>(○) 【 A A 】 事業計画どおりの効果が得られた</p> <p>( ) 【 A 】 概ね事業計画どおりの効果が得られた</p> <p>( ) 【 F 】 事業計画どおりの効果が得られなかった</p>										
審 議 会 意 見	<p>事業計画どおりの効果が得られている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・評価に当たっては、アンケート回収率をさらに上げる工夫を検討されたい。</li> <li>・地区内農家の営農意欲の低下が懸念されるが、基盤整備された農地が更に活用されることが望まれる。</li> </ul>										