

(様式1)

千葉県 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

千葉県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	168,750	103,770	
25	75,750	55,628	
26	6,937	43,708	
27	0		
合計		251,437	203,106

<参考>	千葉県東日本大震災 復興交付金基金残高	千葉県東日本大震災 復興交付金基金の利息額	千葉県東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	44,551	89	206,975

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

千葉県 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																23
香取市	1	C-1-1-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興基盤総合整 備事業)	香取市 石納・野 間谷原	県	千葉県	直接	完了	304,250	24	23					25年1月、家屋事前調査発注、25年2月完了。
											24	168,750	103,770	-	25年1月、用水路工事発注、26年3月完了。	
											25	52,500	47,163	-	25年12月用水路付帯工事発注、26年3月完了。	
											26	6,937	32,792	44,462	26年6月用水路付帯工事(舗装)ほか発注、27年3月完了。	
											27					
											累計	228,187	183,725	44,462		
											都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	168,750	103,770	0											
		25	52,500	47,163	0											
		26	6,937	32,792	44,462											
		27	0	0	0											
合計											228,187	183,725	44,462			

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2D)

千葉県 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
																23	24
我孫子市	1	D-1-1-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	布佐東部 地区	県	県	直接	完了	30,000	25	26	23,250	8,465	-	25年10月、用地買収開始。 27年3月完成		
											27		10,916	3,869			
											累計	23,250	19,381	3,869			
											都道県 交付分	各年度 別合計	23	0		0	0
											24	0	0	0			
											25	23,250	8,465	0			
26	0	10,916	3,869														
27	0	0	0														
合計											23,250	19,381	3,869				

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。