

重要業績指標進捗状況管理票

【施策分野】行政機能／警察・消防等

指標番号 1

重要業績指標	警察施設の耐震化率		担当課名	千葉県警察本部会計課	
計画策定時の値	96.6% (令和元年度)		目標値	100% (令和6年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	96.6%	96.6%	96.6%	100%	-
実績値	96.6%	96.6%	96.6%	100%	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績値は96.6%であり、令和2年度から変動なし。 令和4年度の実績値は96.6%であり、令和3年度から変動なし。 令和5年度の実績値は96.6%であり、令和4年度から変動なし。 令和6年度に富津警察署完成により、耐震化が完了した。 					

指標番号 2

重要業績指標	自主防災組織の活動カバー率		担当課名	防災危機管理部危機管理政策課	
計画策定時の値	68.9% (令和2年度)		目標値	84.3% (令和6年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	72.8%	76.6%	80.5%	84.3%	-
実績値	68.7%	69.5%	68.9%	69.3%	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は68.7%で、前年度と比べ進捗なし。 令和4年度の実績は69.5%で、前年度と比べ0.8ポイント増加した。 令和5年度の実績は68.9%で、前年度と比べ0.6ポイント減少した。 令和6年度の実績は69.3%で、前年度と比べ0.4ポイント増加した。 					

指標番号 3

重要業績指標	災害対策コーディネーターの在住市町村数		担当課名	防災危機管理部危機管理政策課	
計画策定時の値	51 市町村 (令和2年度)		目標値	全市町村 (令和6年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	54 市町村	54 市町村	54 市町村	54 市町村	-
実績値	51 市町村	51 市町村	51 市町村	51 市町村	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績値は51 市町村で、前年度から変動なし。 令和4年度の実績値は51 市町村で、前年度から変動なし。 令和5年度の実績値は51 市町村で、前年度から変動なし。 令和6年度の実績値は51 市町村で、前年度から変動なし。 					

重要業績指標進捗状況管理票

指標番号 4

重要業績指標	消防団の充足率		担当課名	防災危機管理部消防課	
計画策定時の値	87.4% (令和2年度)		目標値	100% (令和7年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	89.9%	92.4%	94.9%	97.4%	100%
実績値	86.4%	84.9%	83.5%	82.1%	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は86.4%で、前年度と比べ進捗なし。 令和4年度の実績は84.9%で、前年度と比べ1.5ポイント下降した。 令和5年度の実績は83.5%で、前年度と比べ1.4ポイント下落した。 令和6年度の実績は82.1%で、前年度と比べ1.4ポイント下落した。 					

指標番号 5

重要業績指標	信号機電源付加装置の整備(ストック)数		担当課名	千葉県警察本部交通規制課	
計画策定時の値	自動起動式発動発電機 252 基 (内 リチウム電池式 24 基) 可搬式 375 台 (令和2年度)		目標値	必要な箇所への整備を進める (令和7年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	必要な箇所への整備を進める	必要な箇所への整備を進める	必要な箇所への整備を進める	必要な箇所への整備を進める	必要な箇所への整備を進める
実績値	自動起動式発動発電機 306 基 (内 リチウム電池式 27 基) 可搬式発動発電機 375 台 (令和3年度)	自動起動式発動発電機 334 基 (内 リチウム電池式 30 基) 可搬式発動発電機 371 台 (令和4年度)	自動起動式発動発電機 366 基 (内 リチウム電池式 39 基) 可搬式発動発電機 369 台 (令和5年度)	自動起動式発動発電機 396 基 (内 リチウム電池式 44 基) 可搬式発動発電機 365 台 (令和6年度)	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度中に自動起動式発動発電機は30基を整備（うちリチウム電池式3基）、可搬式発動発電機は追加整備なし。 令和4年度中に自動起動式発動発電機は28基を整備。（うちリチウム電池式3基）可搬式発動発電機は、令和4年中に故障状況等を確認したところ、信号機を作動させる出力が足りないものがあったことから、371台となった。 令和5年度中に自動起動式発動発電機は32基を整備。（うちリチウム電池式9基）可搬式発動発電機は、令和5年度中に故障等により2台を廃棄したことから、369台となった。 令和6年度中に自動起動式発動発電機は30基を整備。（うちリチウム電池式5基）可搬式発動発電機は、令和6年度中に故障等により4台を廃棄したことから、365台となった。 					

重要業績指標進捗状況管理票

【施策分野】住宅・都市

指標番号 6

重要業績指標	学校施設の耐震化率		担当課名	教育庁企画管理部財務課	
計画策定時の値	公立小中学校 100% 公立高等学校 100% 公立特別支援学校 100% (令和 3 年 4 月 1 日)		目標値	耐震化率 100%を維持 (令和 7 年度まで)	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	公立小中学校 100% 公立高等学校 100% 公立特別支援学校 100%	公立小中学校 100% 公立高等学校 100% 公立特別支援学校 100%	公立小中学校 100% 公立高等学校 100% 公立特別支援学校 100%	公立小中学校 100% 公立高等学校 100% 公立特別支援学校 100%	公立小中学校 100% 公立高等学校 100% 公立特別支援学校 100%
実績値	公立小中学校 100% 公立高等学校 100% 公立特別支援学校 100%	公立小中学校 100% 公立高等学校 100% 公立特別支援学校 100%	公立小中学校 100% 公立高等学校 100% 公立特別支援学校 100%	公立小中学校 100% 公立高等学校 100% 公立特別支援学校 100%	
進捗状況の説明					
・ 令和 2 年度に公立学校の耐震化が完了した。					

指標番号 7

重要業績指標	住宅の耐震化率		担当課名	県土整備部都市整備局建築指導課	
計画策定時の値	約 92% (令和 2 年度)		目標値	95% (令和 7 年度)	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	92. 6%	93. 2%	93. 8%	94. 4%	95. 0%
実績値	未判明	未判明	未判明	未判明	
進捗状況の説明					
・ 住宅・土地統計調査を元に 5 年毎に推計している。					
・ 令和 2 年の耐震化率は、平成 30 年の統計調査の確報値を基にした推計値である。次回は、令和 7 年度となる予定。					

指標番号 8

重要業績指標	耐震診断義務付け対象建築物の耐震化率		担当課名	県土整備部都市整備局建築指導課	
計画策定時の値	約 90% (令和 2 年度)		目標値	概ね解消 (令和 7 年度)	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	－	－	－	－	－
実績値	91%	93%	93%	93%	
進捗状況の説明					
・ 令和 3 年度の実績は 91%で、前年度から約 1 ポイント増加した。					
・ 令和 4 年度の実績は 93%で、前年度から約 2 ポイント増加した。					
・ 令和 5 年度の実績は 93%で、前年度と変動なし。					
・ 令和 6 年度の実績は 93%で、前年度と変動なし。					

重要業績指標進捗状況管理票

指標番号 9

重要業績指標	被災宅地危険度判定士の登録者数		担当課名	県土整備部都市整備局都市計画課	
計画策定時の値	1,859 人（令和元年度）		目標値	計画策定時の水準を維持（令和7年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	1,859 人	1,859 人	1,859 人	1,859 人	1,859 人
実績値	1,951 人	1,965 人	1,988 人	2,032 人	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は1,951人で、前年度から24人増加した。 令和4年度の実績は1,965人で、前年度から14人増加した。 令和5年度の実績は1,988人で、前年度から23人増加した。 令和6年度の実績は2,032人で、前年度から44人増加した。 					

指標番号 10

重要業績指標	被災宅地危険度判定士の登録判定士の 実務研修受講者数		担当課名	県土整備部都市整備局都市計画課	
計画策定時の値	313 人（令和元年度）		目標値	400 人（令和6年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	347 人	364 人	381 人	400 人	-
実績値	366 人	400 人	447 人	532 人	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は366人で、前年度から36人増加した。 令和4年度の実績は400人で、前年度から34人増加した。 令和5年度の実績は447人で、前年度から47人増加した。 令和6年度の実績は532人で、前年度から85人増加した。 					

指標番号 11

重要業績指標	判定実施本部における被災建築物応急危険 度判定士の確保		担当課名	県土整備部都市整備局建築指導課	
計画策定時の値	42/54（令和2年度）		目標値	54/54（令和7年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	44/54	47/54	49/54	52/54	54/54
実績値	41/54	46/54	48/54	48/54	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和4年度には、新たに5市町で判定実施本部（市町村）の判定士を確保し、判定実施本部（市町村）の判定士として、県全体で130名の新規登録を行った。 令和5年度には、新たに2市町で判定実施本部（市町村）の判定士を確保し、判定実施本部（市町村）の判定士として、県全体で88名の新規登録を行った。 令和6年度には、新たな判定実施本部（市町村）の判定士は確保できなかったが、判定実施本部（市町村）の判定士として、県全体で80名の新規登録を行った。 					

重要業績指標進捗状況管理票

指標番号 12

重要業績指標	住宅用火災警報器の設置率		担当課名	防災危機管理部消防課	
計画策定時の値	75.9% (令和2年度)		目標値	100% (令和7年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	80.7%	85.5%	90.3%	95.1%	100%
実績値	79.0%	79.3%	79.9%	80.6%	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は79.0%で、前年度と比べ3.1ポイント上昇した。 令和4年度の実績は79.3%で、前年度と比べ0.3ポイント上昇した。 令和5年度の実績は79.9%で、前年度と比べ0.6ポイント上昇した。 令和6年度の実績は80.6%で、前年度と比べ0.7ポイント上昇した。 					

指標番号 13

重要業績指標	土地区画整理事業の整備面積率		担当課名	県土整備部都市整備局市街地整備課	
計画策定時の値	78.2% (令和2年度)		目標値	92.7% (令和7年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	81.1%	84.0%	86.9%	89.8%	92.7%
実績値	79.4%	81.0%	83.3%	85.2%	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は79.4%で、前年度と比べ1.2ポイント上昇した。 令和4年度の実績は81.0%で、前年度と比べ1.6ポイント上昇した。 令和5年度の実績は83.3%で、前年度と比べ2.3ポイント上昇した。 令和6年度の実績は85.2%で、前年度と比べ1.9ポイント上昇した。 					

指標番号 14

重要業績指標	密集市街地を含む土地区画整理事業及び市街地再開発事業の整備面積率		担当課名	県土整備部都市整備局市街地整備課	
計画策定時の値	60.6% (令和2年度)		目標値	85.5% (令和7年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	65.6%	70.6%	75.6%	80.6%	85.5%
実績値	61.2%	66.3%	71.0%	77.7%	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は61.2%で、前年度と比べ0.6ポイント上昇した。 令和4年度の実績は66.3%で、前年度と比べ5.1ポイント上昇した。 令和5年度の実績は71.0%で、前年度と比べ4.7ポイント上昇した。 令和6年度の実績は77.7%で、前年度と比べ6.7ポイント上昇した。 					

重要業績指標進捗状況管理票

指標番号 15

重要業績指標	整備中の都市公園の供用開始率		担当課名	県土整備部都市整備局公園緑地課	
計画策定時の値	19.8%（令和元年度）		目標値	87.7%（令和6年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	47%	60.6%	74.2%	87.7%	－
実績値	22.9%	22.9%	24.4%	24.4%	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は22.9%で、前年度と比べ3.1ポイント上昇した。 令和4年度の実績は22.9%で、前年度と変動なし。 令和5年度の実績は24.4%で、前年度と比べ1.5ポイント上昇した。 令和6年度の実績は24.4%で、前年度と変動なし。 					

指標番号 16

重要業績指標	水道施設の基幹管路耐震適合率		担当課名	総合企画部水政課	
計画策定時の値	59.3%（令和元年度）		目標値	60.6%（令和6年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	59.9%	60.2%	60.4%	60.6%	－
実績値	60.3%	62.3%	62.6%	63.1%	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和2年度末実績値（令和3年度集計）59.8%。 令和3年度の実績は60.3%で、前年度と比べ0.5ポイント上昇した。 令和4年度の実績は62.3%で、前年度と比べ2.0ポイント上昇した。 令和5年度の実績は62.6%で、前年度と比べ0.3ポイント上昇した。 令和6年度の実績は63.1%で、前年度と比べ0.5ポイント上昇した。 					

指標番号 17

重要業績指標	下水道 BCP 改訂率		担当課名	県土整備部都市整備局下水道課	
計画策定時の値	66%（令和2年度）		目標値	100%（令和7年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	100%	100%	100%	100%	100%
実績値	97.4%	100%	100%	100%	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は97.4%で、前年度と比べ31.4ポイント上昇した。 令和4年度の実績は100.0%で、前年度と比べ2.6ポイント上昇した。 					

重要業績指標進捗状況管理票

指標番号 18

重要業績指標	総合地震対策計画に基づく下水道施設の 地震対策実施率		担当課名	県土整備部都市整備局下水道課	
計画策定時の値	49%（令和２年度）		目標値	77%（令和７年度）	
年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度
目安値	54.6%	60.2%	65.8%	71.4%	77%
実績値	56.1%	58.1%	59.9%	61.0%	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和３年度の実績は56.1%で、前年度と比べ7.1ポイント上昇した。 令和４年度の実績は58.1%で、前年度と比べ2.0ポイント上昇した。 令和５年度の実績は59.9%で、前年度と比べ1.8ポイント上昇した。 令和６年度の実績は61.0%で、前年度と比べ1.1ポイント上昇した。 					

指標番号 19

重要業績指標	下水道施設の耐水化実施率		担当課名	県土整備部都市整備局下水道課	
計画策定時の値	0%（令和２年度）		目標値	50%（令和７年度）	
年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度
目安値	2.1%	20.4%	27.1%	38.6%	50%
実績値	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和３年度の実績は2.4%で、前年度と比べ2.4ポイント上昇した。 令和４年度の実績は2.4%で、前年度と変動なし。 令和５年度の実績は2.4%で、前年度と変動なし。 令和６年度の実績は2.4%で、前年度と変動なし。 					

指標番号 20

重要業績指標	ストックマネジメント計画に基づく下水道 施設の更新・長寿命化対策実施率		担当課名	県土整備部都市整備局下水道課	
計画策定時の値	13%（令和２年度）		目標値	100%（令和６年度）	
年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度
目安値	49.1%	69.7%	87.3%	100%	
実績値	49.6%	60.5%	70.2%	76.8%	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和３年度の実績は49.6%で、前年度と比べ36.6ポイント上昇した。 令和４年度の実績は60.5%で、前年度と比べ10.9ポイント上昇した。 令和５年度の実績は69.7%で、前年度と比べ9.2ポイント上昇した。 令和６年度の実績は76.8%で、前年度と比べ6.6ポイント上昇した。 					

重要業績指標進捗状況管理票

指標番号 21

重要業績指標	県立体育施設の耐震化率		担当課名	環境生活部スポーツ・文化局 競技スポーツ振興課	
計画策定時の値	84.6%（令和3年4月1日）		目標値	100%（できるだけ早期に）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	100%	100%	100%	100%	100%
実績値	84.6%	84.6%	84.6%	84.6%	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は84.6%で、前年度と変動なし。 令和4年度の実績は84.6%で、前年度と変動なし。 令和5年度の実績は84.6%で、前年度と変動なし。 令和6年度の実績は84.6%で、前年度と変動なし。 					

指標番号 22

重要業績指標	県立社会教育施設（県立体育施設を除く） の耐震化率		担当課名	環境生活部文化振興課 教育庁生涯学習課	
計画策定時の値	92.9%（令和3年4月1日）		目標値	100%（できるだけ早期に）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	100%	100%	100%	100%	100%
実績値	92.9%	92.9%	92.9%	92.9%	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は92.9%で、前年度から変動なし。 令和4年度の実績は92.9%で、前年度から変動なし。 令和5年度の実績は92.9%で、前年度から変動なし。 令和6年度の実績は92.9%で、前年度から変動なし。 					

指標番号 23

重要業績指標	水辺拠点の整備（西印旛沼および新川）		担当課名	県土整備部河川環境課	
計画策定時の値	1箇所実施中（令和2年度）		目標値	2箇所完成（令和4年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	1箇所完成	2箇所完成	－	－	－
実績値	1箇所完成	2箇所完成	2箇所完成	2箇所完成	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 西印旛沼水辺拠点については、令和元年度までに整地工及び護岸工を実施し、完成した。 新川水辺拠点については、令和4年度に護岸工を実施し、完成した。 					

重要業績指標進捗状況管理票

【施策分野】保健医療・福祉

指標番号 24

重要業績指標	災害拠点病院の耐震化率		担当課名	健康福祉部医療整備課	
計画策定時の値	92.3%(令和2年度)		目標値	100%(令和6年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	94.2%	96.1%	98%	100%	—
実績値	96.1%	96.2%	100%	100%	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は96.1%で、前年度と比べ3.8ポイント増加した。 令和3年度末において耐震性のない建物がある災害拠点病院は1施設であった。 令和3年度災害拠点病院数 26施設 令和4年度の実績は96.2%で、前年度と比べ0.1ポイント増加した。 令和4年度末において耐震性のない建物がある災害拠点病院は1施設であった。 令和4年度災害拠点病院数 27施設 令和5年度末において、全ての災害拠点病院で耐震性があつた。 令和5年度災害拠点病院数 27施設 令和6年度災害拠点病院数 27施設 					

指標番号 25

重要業績指標	病院の耐震化率		担当課名	健康福祉部医療整備課	
計画策定時の値	77.2%(令和2年度)		目標値	78.5%(令和6年度)	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	77.5%	77.8%	78.1%	78.5%	—
実績値	78.8%	79.6%	82.3%	84.5%	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は78.8%で、前年度と比べ1.6ポイント増加した。 令和3年10月の調査時点で、県内の休止中を除く289病院中「耐震性がない・不明」と回答した病院は、61病院であった。 令和4年度の実績は79.6%で、前年度と比べ0.8ポイント増加した。 令和4年9月の調査時点で、県内の休止中を除く290病院中「耐震性がない・不明」と回答した病院は、59病院であった。 令和5年度の実績は82.3%で、前年度と比べ2.7ポイント増加した。 令和5年9月の調査時点で、県内の休止中を除く290病院中「耐震性がない・不明」と回答した病院は、52病院であった。 令和6年10月の調査時点で、県内の休止中を除く283病院中「耐震性がない・不明」と回答した病院は、44病院であった。 					

重要業績指標進捗状況管理票

指標番号 26

重要業績指標	社会福祉施設の耐震化率		担当課名	健康福祉部健康福祉指導課 健康福祉部児童家庭課 健康福祉部子育て支援課 健康福祉部高齢者福祉課 健康福祉部障害福祉事業課	
計画策定時の値	94%（平成 30 年度）		目標値	100%（令和 6 年度）	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	97%	98%	99%	100%	—
実績値	94. 3%	94. 5%	94. 8%	94. 8%	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和 3 年度の実績は 94. 3%で、前年度と比べ 0. 3 ポイント上昇した。 令和 4 年度の実績は 94. 5%で、前年度と比べ 0. 2 ポイント上昇した。 令和 5 年度の実績は 94. 8%で、前年度と比べ 0. 3 ポイント上昇した。 令和 6 年度の実績は 94. 8%で、前年度から変化なし。 					

重要業績指標進捗状況管理票

【施策分野】交通・物流

指標番号 27

重要業績指標	無電柱化整備延長		担当課名	県土整備部道路環境課	
計画策定時の値	28.6km（令和2年度）		目標値	41.7km（令和7年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	31.2km	33.8km	36.4km	39.0km	41.7km
実績値	29.4km	29.7km	29.7km	30.7km	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は29.4kmで、前年度と比べ0.8ポイント上昇した。 令和3年度の実績は5路線5箇所0.8kmの電線共同溝の本体工事を完了 令和4年度の実績は29.7kmで、前年度と比べ0.3ポイント上昇した。 令和4年度の実績は1路線1箇所0.3kmで抜柱完了 令和5年度は、抜柱完了の実績無しのため、前年度から変化無し。 令和6年度の実績は30.7kmで、前年度と比べ1.0ポイント上昇した。 					

指標番号 28

重要業績指標	道路法面等の要対策箇所の対策率		担当課名	県土整備部道路環境課	
計画策定時の値	47.9%（令和2年度）		目標値	51.0%（令和7年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	48.6%	49.2%	49.8%	50.4%	51.0%
実績値	49.3%	49.5%	49.9%	50.2%	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は49.3%で、前年度と比べ1.4ポイント上昇した。 令和4年度の実績は49.5%で、前年度と比べ0.2ポイント上昇した。 令和5年度の実績は49.9%で、前年度と比べ0.4ポイント上昇した。 令和6年度の実績は50.2%で、前年度と比べ0.3ポイント上昇した。 					

指標番号 29

重要業績指標	橋りょうの耐震補強率		担当課名	県土整備部道路環境課	
計画策定時の値	65.0%（令和2年度）		目標値	78.7%（令和7年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	67.7%	70.4%	73.1%	75.8%	78.7%
実績値	66.0%	66.9%	68.0%	68.4%	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は66.0%で、前年度と比べ1.0ポイント上昇した。 令和4年度の実績は66.9%で、前年度と比べ0.9ポイント上昇した。 令和5年度の実績は68.0%で、前年度と比べ1.1ポイント上昇した。 令和6年度の実績は68.4%で、前年度と比べ0.4ポイント上昇した。 					

重要業績指標進捗状況管理票

指標番号 30

重要業績指標	耐震強化岸壁の整備（全 13 バース）		担当課名	県土整備部港湾課	
計画策定時の値	7 バース（令和 2 年度）		目標値	8 バース目完成 （令和 6 年度）	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	－	－	－	8 バース目完成	－
実績値	－	－	－	－	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和 2 年度から、国の直轄による新規事業として着手し、令和 3 年度は 8 バース目の完成に向け、引き続き事業を実施した。 令和 2 年度から、国の直轄による新規事業として着手し、令和 4 年度も 8 バース目の完成に向け、引き続き事業を実施した。 令和 2 年度から、国の直轄による新規事業として着手し、令和 5 年度も 8 バース目の完成に向け、引き続き事業を実施した。 令和 2 年度から、国の直轄による新規事業として着手し、令和 6 年度も 8 バース目の完成に向け、引き続き事業を実施した。 					

指標番号 31

重要業績指標	高規格幹線道路の整備率		担当課名	県土整備部道路計画課 県土整備部道路整備課	
計画策定時の値	93%（令和 2 年度）		目標値	整備率の向上を図る （令和 7 年度）	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	整備率の向上を図る	整備率の向上を図る	整備率の向上を図る	整備率の向上を図る	整備率の向上を図る
実績値	93%	93%	93%	93%	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 県内外の交流や連携、スムーズな人・モノの流れの強化を目指し、圏央道、富津館山道路の 4 車線化など高規格幹線道路の整備を促進した。 圏央道は、県内未開通区間である大栄・横芝間の全線にわたって工事が展開されている。 					

指標番号 32

重要業績指標	千葉港・木更津港 BCP 連絡協議会における訓練		担当課名	県土整備部港湾課	
計画策定時の値	実施（令和 2 年度）		目標値	毎年度実施（令和 3 年度以降）	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	実施	実施	実施	実施	実施
実績値	実施	実施	実施	実施	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和 3 年 3 月に千葉港・木更津港における、港湾 BCP 風水害編を策定した。 令和 3 年度は、港湾管理者、国（直轄千葉港湾事務所）、港湾利用者（港運協会等）が参加し情報伝達訓練を実施。 令和 4 年度も、港湾管理者、国（直轄千葉港湾事務所）、港湾利用者（港運協会等）が参加し情報伝達訓練を実施。 令和 5 年度も、港湾管理者、国（直轄千葉港湾事務所）、港湾利用者（港運協会等）が参加し情報伝達訓練を実施。 令和 6 年度も、港湾管理者、国（直轄千葉港湾事務所）、港湾利用者（港運協会等）が参加し情報伝達訓練を実施。 					

重要業績指標進捗状況管理票

指標番号 33

重要業績指標	農道の保全対策工事実施地区		担当課名	農林水産部耕地課	
計画策定時の値	0 施設（令和 3 年度）		目標値	3 施設（令和 7 年度）	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	－	2 施設	2 施設	2 施設	3 施設
実績値	－	2 施設	2 施設	2 施設	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> ・ R3 年度の実績は前年度と比べ進捗なし。 ・ R4 年度の実績は+2 施設で、前年度と比べ 2 施設増加した。 ・ R5 年度の実績は前年度と比べ進捗なし。 ・ R6 年度の実績は前年度と比べ進捗なし。 					

重要業績指標進捗状況管理票

【施策分野】 農林水産

指標番号 34

重要業績指標	海岸県有保安林の整備面積		担当課名	農林水産部森林課	
計画策定時の値	138ha（令和元年度）		目標値	245ha（令和6年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	165ha	192ha	219ha	245ha	－
実績値	162ha	182ha	206ha	223ha	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は、162haで、前年度と比べ9haの森林整備が進んだ。 令和4年度の海岸県有保安林の累計整備面積は182haとなり、前年度から20ha増加した。 令和5年度の海岸県有保安林の累計整備面積は206haとなり、前年度から24ha増加した。 令和6年度の海岸県有保安林の累計整備面積は223haとなり、前年度から17ha増加した。 					

指標番号 35

重要業績指標	湛水被害のリスクを軽減する面積		担当課名	農林水産部耕地課	
計画策定時の値	+4,414ha（令和2年度）		目標値	+5,564ha（令和7年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	+4,644ha	+4,874ha	+5,104ha	+5,334ha	+5,564ha
実績値	+4,414ha	+4,473ha	+5,532ha	+6,669ha	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績なし。 令和4年度の実績は+4,473haで、前年度と比べ59ha増加した。 令和5年度の実績は+5,532haで、前年度と比べ1,059ha増加した。 令和6年度の実績は+6,669haで、前年度と比べ1,137ha増加した。 					

指標番号 36

重要業績指標	ため池の耐震化により被害を軽減する面積		担当課名	農林水産部耕地課	
計画策定時の値	+198ha（令和2年度）		目標値	+224ha（令和7年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	+203ha	+208ha	+213ha	+218ha	+224ha
実績値	+223ha	+223ha	+223ha	+223ha	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は+223haで、前年度と比べ25ha増加した。 令和4年度の実績はなし。 令和5年度の実績はなし。 令和6年度の実績はなし。 					

重要業績指標進捗状況管理票

指標番号 37

重要業績指標	安定的な用水供給機能の確保を行う面積		担当課名	農林水産部耕地課	
計画策定時の値	+2, 806ha (令和 2 年度)		目標値	+6, 438ha (令和 7 年度)	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	+3, 532ha	+4, 258ha	+4, 984ha	+5, 710ha	+6, 438ha
実績値	+3, 541ha	+3, 662ha	+4, 193ha	+4, 634ha	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和 3 年度の実績は+3, 541ha で、前年と比べ 735ha 増加した。 令和 3 年度は 1 地区で事業完了した。 令和 4 年度の実績は+3, 662ha で、前年度と比べ 121ha 増加した。 令和 4 年度は 2 地区で事業完了した。 令和 5 年度の実績は+4, 193ha で、前年度と比べ 531ha 増加した。 令和 5 年度は 2 地区で事業完了した。 令和 6 年度の実績は+4, 634ha で、前年度と比べ 441ha 増加した。 令和 6 年度は 1 地区で事業完了した。 					

指標番号 38

重要業績指標	土砂災害のリスクを軽減する面積		担当課名	農林水産部耕地課	
計画策定時の値	+343ha (令和 2 年度)		目標値	+911ha (令和 7 年度)	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	+457ha	+571ha	+685ha	+799ha	+911ha
実績値	+558ha	+558ha	+753ha	+753ha	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和 3 年度の実績は+558ha で、前年度と比べ 215ha 増加した。 令和 4 年度の実績はなし。 令和 5 年度の実績は+753ha で、前年度と比べ 195ha 増加した。 令和 6 年度の実績はなし。 					

指標番号 39

重要業績指標	土地改良事業に係る事業継続計画 (BCP) の策定数		担当課名	農林水産部耕地課	
計画策定時の値	4 (令和 2 年度)		目標値	6 (令和 7 年度)	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	4	4	5	6	6
実績値	4	4	4	4	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和 3 年度の実績はなし、前年度と比べ進捗なし。 令和 4 年度の実績はなし、前年度と比べ進捗なし。 令和 5 年度の実績はなし、前年度と比べ進捗なし。 令和 6 年度の実績はなし、前年度と比べ進捗なし。 					

重要業績指標進捗状況管理票

指標番号 40

重要業績指標	農業集落排水施設の改築工事着手率		担当課名	農林水産部農地・農村振興課	
計画策定時の値	4 地区/66 地区(令和 2 年度)		目標値	9 地区/66 地区 (令和 6 年度)	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	5 地区/66 地区	6 地区/66 地区	7 地区/66 地区	9 地区/66 地区	—
実績値	5 地区/66 地区	5 地区/66 地区	9 地区/66 地区	12 地区/66 地区	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和 3 年度の実績は 5 地区で、前年度と比べ 1 地区増加した。 令和 4 年度の実績は 5 地区で、前年度からの増減はない。 令和 5 年度の実績は 9 地区で、前年度と比べ 4 地区増加した。 令和 6 年度の実績は 12 地区で、前年度と比べ 3 地区増加した。 令和 2 年度までに各市町において実施した機能診断にもとづき、改築工事等による施設の長寿命化の推進を図っている。 					

指標番号 41

重要業績指標	農地の整備率		担当課名	農林水産部耕地課	
計画策定時の値	58.1% (令和 2 年度)		目標値	58.4% (令和 7 年度)	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	58.2%	58.2%	58.3%	58.3%	58.4%
実績値	57.9%	57.9%	58.0%	57.8%	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和 3 年度の実績は 57.9% で、前年度と比べ進捗なし。 令和 3 年度の千葉県内の整備面積は 39,837ha になった。 令和 4 年度の実績は 57.9%、前年度と比べ進捗なし。 令和 4 年度の千葉県内の整備面積は 39,889ha になった。 令和 5 年度の実績は 58.0%、前年度と比べ 0.1 ポイント増。 令和 5 年度の千葉県内の整備面積は 39,910ha になった。 令和 6 年度の実績は 57.8%、前年度と比べ 0.2 ポイント減。 令和 6 年度の千葉県内の整備面積は 39,910ha で、前年度と比べ進捗なし 					

重要業績指標進捗状況管理票

【施策分野】 県土保全

指標番号 42

重要業績指標	海岸堤防整備（建設海岸 全 51.7km）		担当課名	県土整備部河川整備課	
計画策定時の値	9.0km（令和元年度）		目標値	11.4km（令和6年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	10km	10.5km	11.0km	11.4km	-
実績値	10.4km	10.7km	10.8km	11.0km	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度は延長 10.4km で、前年度と比べ 0.6km 増加した。 令和4年度は延長 10.7km で、前年度と比べ 0.3km 増加した。 令和5年度は延長 10.8km で、前年度と比べ 0.1km 増加した。 令和6年度は延長 11.0km で、前年度と比べ 0.2km 増加した。 					

指標番号 43

重要業績指標	海岸堤防整備（港湾海岸 全 66.9km）		担当課名	県土整備部港湾課	
計画策定時の値	32.2km（令和2年度）		目標値	34.7km（令和6年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	32.8km	33.4km	34km	34.7km	-
実績値	32.8km	33.3km	33.3km	33.3km	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度は、32.8km で前年度と比べ 0.6km 増加した。 （木更津港海岸において護岸 0.526km、名洗港海岸において護岸 0.055km を整備） 令和4年度は、33.3km で前年度と比べ 0.5km 増加した。 （木更津港海岸において護岸 0.385km、名洗港海岸において護岸 0.096km を整備） 令和5年度は、33.3km で前年度と比べ増加なし。 （木更津港海岸において地質調査等を実施） 令和6年度は、33.3km で前年度と比べ増加なし。 （木更津港海岸において詳細設計等を実施） 					

指標番号 44

重要業績指標	海岸堤防整備（漁港海岸 全 2.3km）		担当課名	農林水産部水産局漁港課	
計画策定時の値	1.3km（令和2年度）		目標値	2.3km（令和6年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	1.6km	1.7km	1.8km	2.3km	-
実績値	1.4km	1.5km	1.7km	1.7km	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度は、1.4km で前年度と比べ 0.1km 増加した。 （片貝漁港海岸において 144m を施工） 令和4年度は、1.5km で前年度と比べ 0.1km 増加した。 （片貝漁港海岸において 95m を施工） 令和5年度は、1.7km で前年度と比べ 0.2km 増加した。 （片貝漁港海岸において 161m を施工） 令和6年度は、1.7km で前年度と比べ増減なし。 （委託のみで工事未実施） 					

重要業績指標進捗状況管理票

指標番号 45

重要業績指標	海岸侵食対策＜ヘッドランド＞（全 11 基）		担当課名	県土整備部河川整備課	
計画策定時の値	0 基（令和元年度）		目標値	2 基（令和 6 年度）	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	1 基	1 基	2 基	2 基	－
実績値	2 基	2 基	2 基	2 基	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和 3 年度までに野手海岸の 9 号及び 11 号ヘッドランドが暫定完了し、目標値を達成した。 					

指標番号 46

重要業績指標	海岸侵食対策＜離岸堤＞（全 7 基）		担当課名	県土整備部河川整備課	
計画策定時の値	0 基（令和元年度）		目標値	2 基（令和 6 年度）	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	1 基	1 基	2 基	2 基	－
実績値	0 基	0 基	0 基	0 基	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和 3 年度の実績なし。 令和 4 年度の実績なし。 令和 5 年度の実績なし。 令和 6 年度の実績なし。 					

指標番号 47

重要業績指標	海岸侵食対策＜養浜＞（全 2,700,000 m ³ ）		担当課名	県土整備部河川整備課	
計画策定時の値	450,000 m ³ （令和元年度）		目標値	870,000 m ³ （令和 6 年度）	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	618,000 m ³	702,000 m ³	786,000 m ³	870,000 m ³	－
実績値	495,000 m ³	554,800 m ³	594,500 m ³	693,400 m ³	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和 3 年度の実績は 495,000 m³で、前年度と比べ 22,500 m³増加した。 令和 4 年度の実績は 554,800 m³で、前年度と比べ 59,800 m³増加した。 令和 5 年度の実績は 594,500 m³で、前年度と比べ 39,700 m³増加した。 令和 6 年度の実績は 693,400 m³で、前年度と比べ 98,900 m³増加した。 					

重要業績指標進捗状況管理票

指標番号 48

重要業績指標	河川堤防の地震対策（1 河川）		担当課名	県土整備部河川整備課	
計画策定時の値	3.65km（令和2年度）		目標値	4.59km（令和6年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	3.89km	4.13km	4.37km	4.59km	－
実績値	3.67km	3.72km	3.79km	3.83km	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は3.67kmで、前年度と比べ0.02km増加した。 令和4年度の実績は3.72kmで、前年度と比べ0.05km増加した。 令和5年度の実績は3.79kmで、前年度と比べ0.07km増加した。 令和6年度の実績は3.83kmで、前年度と比べ0.04km増加した。 					

指標番号 49

重要業績指標	耐震・液状化対策（建設海岸）		担当課名	県土整備部河川整備課	
計画策定時の値	未実施（令和元年度）		目標値	対応（令和6年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	－	－	－	対応	－
実績値	－	－	－	対応	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和2年度までで、耐震・液状化対策の検討に関連する長寿命化計画に係る施設点検について、東日本大震災の被災地を残し、完了している。 令和6年度は、1箇所耐震補強設計が完了し、発注に向けて対応している。 					

指標番号 50

重要業績指標	高潮ハザードマップ作成のための 浸水想定の実施		担当課名	県土整備部河川環境課	
計画策定時の値	－		目標値	実施（令和4年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	－	実施	－	－	
実績値	実施	実施	実施	実施	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度は千葉東沿岸の高潮浸水想定区域図作成に係る検討、東京湾沿岸の高潮浸水想定区域の指定に向けた検討を実施した。 令和4年度は千葉東沿岸の高潮浸水想定区域図作成に係るシミュレーションモデルの構築及び、東京湾沿岸の高潮浸水想定区域を指定した。 令和5年度は千葉東沿岸の高潮浸水想定区域図作成に係るシミュレーションを実施した。 令和6年度は千葉東沿岸の高潮浸水想定区域図作成に係るシミュレーションを実施し、高潮浸水想定区域に関する関係市町村への説明会を実施した。 					

重要業績指標進捗状況管理票

指標番号 51

重要業績指標	河川整備目標に対する河川整備率		担当課名	県土整備部河川整備課	
計画策定時の値	58.5%（令和2年度）		目標値	59.6%（令和6年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	58.8%	59.1%	59.4%	59.6%	－
実績値	58.5%	58.5%	58.5%	58.6%	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の実績は58.5%で、前年度と同値であった。 令和4年度の実績は58.5%で、前年度と同値であった。 令和5年度の実績は58.5%で、前年度と同値であった。 令和6年度の実績は58.6%で、前年度と比べ0.1%増加した。 					

指標番号 52

重要業績指標	ダムの堰堤改良（全5施設）		担当課名	県土整備部河川環境課	
計画策定時の値	1施設（令和元年度）		目標値	2施設（令和6年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	－	－	－	2施設	－
実績値	2施設	2施設	2施設	2施設	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度までに2施設の予備発電機能を強化し、運転可能時間を72時間に延伸した。 					

指標番号 53

重要業績指標	砂防関係施設の整備により保全される 人家戸数（全575戸）		担当課名	県土整備部河川整備課	
計画策定時の値	161戸（令和元年度）		目標値	414戸（令和6年度）	
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目安値	263戸	314戸	365戸	414戸	－
実績値	246戸	309戸	320戸	338戸	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年度の保全人家246戸で、前年度と比べ75戸増加した。 令和4年度の保全人家309戸で、前年度と比べ83戸増加した。 令和5年度の保全人家320戸で、前年度と比べ11戸増加した。 令和6年度の保全人家338戸で、前年度と比べ18戸増加した。 					

重要業績指標進捗状況管理票

指標番号 54

重要業績指標	耐震・液状化対策（水門）		担当課名	県土整備部港湾課	
計画策定時の値	5 施設（令和 2 年度）		目標値	6 施設（令和 6 年度）	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	－	－	－	6 施設	－
実績値	5 施設	5 施設	5 施設	5 施設	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和 3 年度は、より優先度の高い栄排水機場の取付護岸の耐震・液状化対策を実施した。 令和 4 年度は、優先度の高い栄排水機場の取付護岸の耐震・液状化対策を引き続き実施した。 令和 5 年度は、優先度の高い栄排水機場の取付護岸の耐震・液状化対策を引き続き実施した。 令和 6 年度は、優先度の高い栄排水機場の取付護岸の耐震・液状化対策を引き続き実施した。 					

指標番号 55

重要業績指標	土砂災害防止法に基づく基礎調査の推進		担当課名	県土整備部河川環境課	
計画策定時の値	10,980 箇所（令和元年度）		目標値	21,750 箇所（令和 7 年度）	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	11,023 箇所	12,493 箇所	14,769 箇所	21,042 箇所	21,750 箇所
実績値	11,023 箇所	12,468 箇所	14,982 箇所	20,117 箇所	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和 3 年度の実績は 11,023 箇所、令和元年度と比べ 43 箇所上昇した。 令和 4 年度の実績は 12,468 箇所、前年度と比べ 1,445 箇所増加した。 令和 5 年度の実績は 14,982 箇所、前年度と比べ 2,514 箇所増加した。 令和 6 年度の実績は 20,117 箇所、前年度と比べ 5,135 箇所増加した。 					

指標番号 56

重要業績指標	地籍調査進捗率		担当課名	県土整備部用地課	
計画策定時の値	16.6%（令和元年度）		目標値	17.7%（令和 3 年度）	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	17.7%	－	－	－	－
実績値	17.7%	18.2%	18.5%	19.0%	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和 3 年度の実績は 17.7%で、前年度と比べ 0.5 ポイント上昇した。 令和 4 年度の実績は 18.2%で、前年度と比べ 0.5 ポイント上昇した。 令和 5 年度の実績は 18.5%で、前年度と比べ 0.3 ポイント上昇した。 令和 6 年度の実績は 19.0%で、前年度と比べ 0.5 ポイント上昇した。 					

重要業績指標進捗状況管理票

【施策分野】環境

指標番号 57

重要業績指標	災害廃棄物処理計画の策定市町村数		担当課名	環境生活部循環型社会推進課	
計画策定時の値	39 団体（令和 2 年度）		目標値	54 団体（令和 3 年度）	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	54 団体	-	-	-	-
実績値	47 団体	51 団体	54 団体	54 団体	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和 3 年度の実績は、昨年度と比較し 8 団体増加した。 令和 4 年度の実績は、昨年度と比較し 4 団体増加した。 令和 5 年度の実績は、残り 3 団体が策定したことから、県内全市町村が策定し目標を達成した。 令和 6 年度の実績は、令和 5 年度と変わらず 54 団体に策定済みであり、目標を達成している。 					

【施策分野】老朽化対策

指標番号 58

重要業績指標	「港湾施設長寿命化計画」に基づく 点検・補修		担当課名	県土整備部港湾課	
計画策定時の値	実施（令和 2 年度）		目標値	毎年度実施（令和 3 年度以降）	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	実施	実施	実施	実施	実施
実績値	実施	実施	実施	実施	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和 3 年度は、20 施設の点検、8 施設の設計及び補修工事を実施。 令和 4 年度は、75 施設の点検、6 施設の設計及び補修工事を実施。 令和 5 年度は、45 施設の点検、10 施設の設計及び補修工事を実施。 令和 6 年度は、34 施設の点検、7 施設の設計及び補修工事を実施。 					

指標番号 59

重要業績指標	「海岸施設長寿命化計画」に基づく 点検・補修（建設海岸）		担当課名	県土整備部河川整備課	
計画策定時の値	未実施（令和 2 年度）		目標値	毎年度実施（令和 3 年度以降）	
年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目安値	実施	実施	実施	実施	実施
実績値	実施	実施	実施	実施	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和 3 年度は「海岸施設長寿命化計画」の策定を行った。 令和 4 年度は「海岸保全施設長寿命化計画」に基づき補修を実施した。 令和 5 年度は「海岸保全施設長寿命化計画」に基づき補修を実施した。 令和 6 年度は「海岸保全施設長寿命化計画」に基づき補修を実施した。 					

重要業績指標進捗状況管理票

指標番号 60

重要業績指標	「海岸施設長寿命化計画」に基づく 点検・補修（港湾海岸）		担当課名	県土整備部港湾課	
計画策定時の値	未実施（令和２年度）		目標値	毎年度実施（令和３年度以降）	
年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度
目安値	実施	実施	実施	実施	実施
実績値	実施	実施	実施	実施	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和３年度は、４施設の点検、６施設の設計及び補修工事を実施。 令和４年度は、４施設の点検、５施設の設計及び補修工事を実施。 令和５年度は、７施設の点検、２施設の補修工事を実施。 令和６年度は、３施設の点検、１施設の補修工事を実施。 					

指標番号 61

重要業績指標	「海岸施設長寿命化計画」に基づく 点検・補修（漁港海岸）		担当課名	農林水産部水産局漁港課	
計画策定時の値	未実施（令和２年度）		目標値	実施（令和６年度）	
年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度
目安値	－	－	－	実施	－
実績値	－	－	－	未実施	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和３年度未実施 令和４年度未実施 令和５年度未実施 令和６年度未実施 					

指標番号 62

重要業績指標	砂防関係施設の長寿命化計画に基づく 点検・補修		担当課名	県土整備部河川整備課	
計画策定時の値	実施（令和２年度）		目標値	毎年度実施（令和３年度以降）	
年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度
目安値	実施	実施	実施	実施	実施
実績値	実施	実施	実施	実施	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 砂防関係施設の長寿命化計画に基づき、法面５０箇所の詳細点検を実施した。 砂防関係施設の長寿命化計画に基づき、砂防施設の点検を実施した。 					
【手持資料用】現状の課題 <ul style="list-style-type: none"> 引き続き計画に基づき砂防関係施設の点検・補修を実施していく。 					
【手持資料用】今後の取組方針 <ul style="list-style-type: none"> 引き続き計画に基づき砂防関係施設の点検・補修を実施していく。 					

重要業績指標進捗状況管理票

指標番号 63

重要業績指標	排水機場等の長寿命化計画に基づく 延命措置（建設海岸）		担当課名	県土整備部河川整備課	
計画策定時の値	実施中（令和２年度）		目標値	毎年度実施（令和３年度以降）	
年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度
目安値	実施	実施	実施	実施	実施
実績値	実施	実施	実施	実施	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和３年度は「海岸施設長寿命化計画」の策定を行った。 令和４年度は「海岸保全施設長寿命化計画」に基づき、排水機場の更新を行った。 令和５年度は「海岸保全施設長寿命化計画」に基づき、排水機場の更新を行った。 令和６年度は「海岸保全施設長寿命化計画」に基づき、排水機場の更新を行った。 					

指標番号 64

重要業績指標	排水機場等の長寿命化計画に基づく 延命措置（港湾海岸）		担当課名	県土整備部港湾課	
計画策定時の値	実施中（令和２年度）		目標値	毎年度実施（令和３年度以降）	
年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度
目安値	実施	実施	実施	実施	実施
実績値	実施	実施	実施	実施	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和３年度は、白旗排水機場の主ポンプ用エンジンの更新に着手。 令和４年度は、白旗排水機場の主ポンプ用エンジンの更新を引き続き実施し、西浦排水機場の自家発電設備の更新に着手。また、草野排水機場、中央４号水門、蘇我排水機場及び蘇我水門の更新に向けた設計を実施した。 令和５年度は、西浦排水機場及び白旗排水機場の主ポンプ用エンジンの更新に着手。 令和６年度は、白旗排水機場の主ポンプ用エンジンの更新を実施した。西浦排水機場は主ポンプ用エンジン更新を引き続き実施し、蘇我排水機場は主ポンプ用エンジン更新に着手。 					

指標番号 65

重要業績指標	排水機場等の長寿命化計画に基づく 延命措置（漁港海岸）		担当課名	農林水産部水産局漁港課	
計画策定時の値	未実施（令和２年度）		目標値	毎年度実施（令和３年度以降）	
年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度
目安値	実施	実施	実施	実施	実施
実績値	未実施	未実施	未実施	未実施	
進捗状況の説明 <ul style="list-style-type: none"> 令和３年度実績なし。 令和４年度実績なし。 令和５年度実績なし。 令和６年度実績なし。 					