

事業名	社会資本整備総合交付金事業 県単道路改良事業	
路線名	(主)市川浦安線 外	
工事箇所	市川市稲荷木 外	
<p>(概要) 県道市川浦安線行徳橋については、昭和31年3月に旧建設省と千葉県の間で堰の兼用工作物として設置したものであるが、老朽化が著しいことから、可動堰の改修事業(国施行)に合わせて、架け換えを行うものである。</p> <p>令和元年度末に行徳橋の供用を開始し、令和2年度から旧行徳橋の撤去工事を施工している。</p>		
全体計画	前年度までの実績	今年度の計画
事業費：7,235百万円 (うち県事業費2,862百万円) 事業期間：平成24年度～ 令和5年度 事業延長：700m 橋長：404m 幅員：12.5m	事業費(県)：2,622百万円 (進捗率：91%) 詳細設計 1式 用地補償 1式 本工事 取付道路工 1式 橋梁上下部工 1式(国施行) 旧橋撤去工 1式	事業費(県)：240百万円 (進捗率：100%) 本工事 取付道路工 1式 旧橋撤去工 1式

【位置図】



【代表断面】
市川市 稲荷木

