

【別紙様式 5】

再々評価事業に関する調書

番 号	10	事業名	通常砂防事業	路線又は箇所名等	(砂)白狐川(富津市)	
事業化年度	平成6年度	用地着手年度	平成7年度	工事着手年度	平成6年度	
【再評価の概要】						
再評価実施年度 (基準年)	H15年度	供用開始年度	H7年度	対応方針	継続	
B / C	1.39	総費用	32.5億円	総便益	45.1億	
再評価時の委員会の意見及び当時の状況 継続が妥当 委員会からの意見は特になし						
再評価時の進捗状況及び再評価時想定 of 5年後の進捗状況						
	計 画	進捗状況	5年後の想定進捗状況			
全体事業費	29.4億円	22.0億円	29.4億円			
用地取得面積	9ha	6ha	9ha			
供用面積(延長)	1,220m	986m	1,220m			
【再々評価の概要】						
再評価実施年度 (基準年)	H20年度	供用開始年度	H7年度	対応方針	継続	
B / C	1.18	総費用	43.1億円	総便益	50.9億	
現在の進捗状況						
	計 画	進捗状況				
全体事業費	35.2億円	26.2億円				
用地取得面積	10ha	6ha				
供用面積(延長)	2,674m	1,475m				
再評価後の経過及び処理状況	再評価後、下流域の流路工の整備は概成したが、中流域で河床低下により護岸や橋梁の基礎が洗掘されていることが新たに確認され、人家・市道等に被害の恐れがあるため、平成18年度に全体計画を変更し、新たに流路工1,454m、床固工4基を追加した。					