

【東葛北部医療圏】

病床配分を受けた病院の 整備状況等について

令和4年度以降に東葛北部医療圏において、令和7年12月までの着工を前提に、合計1,601床の病床を配分したところですが、着工期限を迎えたことから、その整備状況等について報告します。

また、建築費高騰などの理由から、着工の遅延や計画の取りやめが生じていることから、現状や今後の見通しについて各病院から説明いただきます。なお、平成30年度に配分した病床の一部についても、開設許可を受けていない病床があることから、併せて説明いただきます。

【問合せ先】 千葉県健康福祉部医療整備課医療指導班

電話：043-223-3884 Mail：iryoub@mz.pref.chiba.lg.jp

1. 令和4年度以降の病床配分の概要

- 令和4年1月に行った千葉県保健医療計画の中間見直しに伴い、基準病床数についての見直しを行った結果、千葉、東葛南部及び東葛北部の二次保健医療圏において、令和4年度に病床配分を実施。
- 東葛南部、東葛北部の二次保健医療圏では、令和4年度に配分してもなお不足病床を満たさなかったことから、引き続き令和5年度に病床配分を実施。

医療圏	配分病床数 ①(②+③)	R4公募分 (R5.3配分)	R5公募分 (R6.4配分)
		②	③
千葉	204床 (7者)	204床 (7者)	
東葛南部	1,545床 (15者)	800床 (9者)	745床 (7者)
東葛北部	1,601床 (15者)	847床 (9者)	754床 (7者)
計	3,350床	1,851床	1,499床

2. 令和4年度以降に配分した病床の整備状況

医療圏	配分 病床数 ①	開設許可 病床数 ②	返上 病床数 ③	未開設 病床数 ④(①-②-③)	割合	
					許可済 ②/①	未開設 ④/①
千葉	204床 (7者)	85床 (6者)	0床 (0者)	119床 (2者)	41.7%	58.3%
東葛南部	1,545床 (15者)	353床 (4者)	20床 (2者)	1,172床 (10者)	22.8%	75.9%
東葛北部	1,601床 (15者)	281床 (8者)	524床 (2者)	796床 (8者)	17.6%	49.7%
計	3,350床	719床	544床	2,087床	21.5%	62.3%

※ 配分した病床の一部のみ整備に着手している病院もあることから、括弧内の事業者数については、②と④の両方に重複して計上。

※ 開設許可病床数(②)及び返上病床数(③)は、2月末時点の状況。

※ 本資料における「未開設」とは、開設許可を受けていない病床とする。

3. 令和4年度以降に配分した病床の整備状況②

	事業者数	全病床 開設許可済	一部病床 開設許可済	全病床 未開設	返上済
新規開業	11者	1者 (9.1%)	0者 (0.0%)	8者 (72.7%)	2者 (18.2%)
既存病院の増床	26者	13者 (50.0%)	4者 (15.4%)	8者 (30.8%)	1者 (3.8%)
計	37者	14者 (37.8%)	4者 (10.8%)	16者 (43.3%)	3者 (8.1%)

※ 一部病床を返上した上で、残りの病床について、すべて開設許可を受けている1病院については、「全病床開設許可済」欄に計上し、「返上済」欄には、全病床を返上し、整備計画を取り止めた3病院を計上している。

4. 病院別の整備状況【東葛北部】

医療機関名	市区町村	既存病床数	配分後病床数	配分病床数	開設許可病床数		未開設病床数
					開設許可病床数	返上病床数	
医療法人財団明理会 新松戸中央総合病院	松戸	333	360	27	9	0	18
医療法人社団ときわ会 常盤平中央病院	松戸	54	199	145	145	0	0
医療法人徳洲会 東松戸福祉医療センター（仮称）	松戸	0	198	198	0	0	198
医療法人杏林会 流山八木病院（仮称）	流山	0	224	224	0	224	0
医療法人社団六医会 流山セントラルケアMEDICINE	流山	0	150	150	0	0	150
社会医療法人社団蛍水会 名戸ヶ谷あびこ病院	我孫子	131	181	50	10	0	40
医療法人社団創造会 平和台病院	我孫子	184	188	4	4	0	0
キッコーマン株式会社 キッコーマン総合病院	野田	129	209	80	4	0	76
医療法人社団福聚会（仮）野田運河総合病院	野田	0	300	300	0	300	0
医療法人社団葵会 柏たなか病院	柏	512	736	224	0	0	224
柏市立柏病院	柏	200	240	40	0	0	40
医療法人社団誠高会 おおたかの森病院	柏	282	288	6	6	0	0
医療法人深町病院 深町病院	柏	85	88	3	3	0	0
医療法人社団葵会 千葉・柏リハビリテーション病院	柏	330	430	100	100	0	0
社会医療法人社団蛍水会 名戸ヶ谷病院	柏	300	350	50	0	0	50

【参考】平成30年度配分病床のうち未開設

（仮）柏南部地域病院	柏	0	104	104	0	0	104
------------	---	---	-----	-----	---	---	-----

5. 遅延理由【東葛北部】

遅延理由	事業者数
工事費高騰により追加の資金確保に不測の時間を要したため	4者
工事費圧縮のための設計見直しなど資金繰りに不測の時間を要したため	4者
建設業界の人材不足などから施工業者の確保に不測の時間を要したため	2者
その他	1者

※1者が複数回答していることがあるため、上表の事業者数の合計と遅延事業者数は一致しません。

【その他の概要】

- ・より良い医療提供の実施に向けた協議に時間を要し、先行工事の着手が遅延したため

6. 取り止めとなった整備計画

(1) 医療法人杏林会 流山八木病院（仮称）【流山市】

配分病床：一般病床224床（新規開設）

取り止め理由：総事業費が当初見込みを大幅に上回るため。

(2) 医療法人社団福聚会（仮）野田運河総合病院【野田市】

配分病床：一般病床300床（新規開設）

取り止め理由：建築費の高騰により実現可能な事業計画の策定が困難となったため。

7. 県の対応方針

- 病床配分時には、原則として、令和7年12月までの着工等を要件としていますが、期限に間に合わない場合は、遅延理由書の提出を求めています。
- 今回、**着工期限に間に合わない医療機関から遅延理由書の提出があり**、内容を確認したところ、建築費の高騰など外的要因による遅延や先行工事に着手済の事業であり、**現計画の継続もやむを得ないものと考えています**。
- 一方、**遅延による地域への影響も想定されることから**、配分時と同様に、各医療機関から状況を御説明いただいた上で、地域の医療提供体制を確保する観点から留意すべき点等について御意見をお伺いします。
- 県では、**本日いただいた御意見も踏まえながら**、地域において必要な病床の整備が着実に進むよう**未開設病床を有する医療機関の進捗管理**を行うとともに、**開設の見通しが立たない場合**などには、**病床の返上を検討するよう指導**してまいります。

○令和4年度以降に配分した病床のうち未開設病床を有する病院の状況（病院別の詳細一覧表）【東葛北部】

医療圏	医療機関名	市区町村	既存病床数	配分後病床数	未開設病床の整備予定							遅延理由											
					配分病床数	開設許可病床数	返上病床数	未開設病床数	整備予定地の変更	整備病床数	整備内容	整備進捗	着工年月	使用開始年月	追加の資金確保	設計見直しなどの資金繰り	施工業者の確保	金融機関等からの借入手続き	農地転用などの行政手続き	地権者交渉など土地の確保	その他		
東葛北部	医療法人財団明理会 新松戸中央総合病院	松戸	333	360	27	9	0	18	-	18	既存様の改築等	設計未着手	令和10年10月	令和11年5月	○	○							
東葛北部	医療法人徳洲会 東松戸福祉医療センター（仮称）	松戸	0	198	198	0	0	198	-	198	新築	建築確認審査中	令和8年3月	令和10年4月			○						
東葛北部	医療法人社団六医会 流山セントラルケアMEDICINE	流山	0	150	150	0	0	150	未報告														
東葛北部	社会医療法人社団蛍水会 名戸ヶ谷あびこ病院	我孫子	131	181	50	10	0	40	-	9	既存様の改築等	基本設計中	令和9年4月	令和9年8月	○	○							
東葛北部	キッコーマン株式会社 キッコーマン総合病院	野田	129	209	80	4	0	76	-	31	増築	基本設計中	令和11年4月	令和13年7月									
東葛北部	医療法人社団葵会 柏たなか病院	柏	512	736	224	0	0	224	-	164	新築	着工済	令和6年12月	令和8年9月								○	より良い医療提供の実施に向けた協議に時間を要し、先行工事の着手が遅延したため
										16	既存様の改築等	確認済証交付済	令和8年4月	令和8年9月									
										44	既存様の改築等	確認済証交付済	令和8年9月	令和9年4月									
東葛北部	柏市立柏病院	柏	200	240	40	0	0	40	-	40	新築	基本設計中 （見直し中）	令和8年4月 （見直し中）	令和11年3月 （見直し中）	○	○							
東葛北部	社会医療法人社団蛍水会 名戸ヶ谷病院	柏	300	350	50	0	0	50	-	50	増築	基本設計中	令和9年4月	令和11年4月	○	○							

【参考】平成30年度に配分した病床のうち未開設病床を有する病院の状況

東葛北部	（仮）柏南部地域病院	柏	0	104	104	0	0	104	-	104	新築	基本設計中	令和8年10月	令和10年9月	○	○							
------	------------	---	---	-----	-----	---	---	-----	---	-----	----	-------	---------	---------	---	---	--	--	--	--	--	--	--