

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	1 安全・安心な県立都市公園の整備（防災・安全）									
計画の期間	平成22年度～平成26年度（5年間）		交付対象	千葉県						
計画の目標	広域遊離場所である県立都市公園の整備を継続的に行うとともに、県立都市公園が安全・安心に利用出来るよう、長寿命計画に基づき適正に維持管理された公園施設の改築・更新等を実施する。									
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> 県立都市公園の開設率を21%（H22）から22%（H26）に増加。 改築・更新・バリアフリー化の実施率を0%（H22）から100%（H26）に増加。 									
定量的指標の定義及び算定式			定量的指標の現況値及び目標値			備考				
			当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)					
① 整備中の1公園（長生の森）における開設率 (開設率) = (供用開始面積) / (計画面積) (%)			21%		22%					
② 管理している12公園における改築・更新・バリアフリー化の実施率 (実施率) = (実施公園数) / (管理公園数) (%)			0%		100%					
全体事業費	合計 (A+B+C)	2533百万円	A	2519百万円	B	-	C	14百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.6%

事後評価

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
県土整備部都市整備局公園緑地課にて実施	平成28年度
	公表の方法
	千葉県ホームページ

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
1-A-1	公園	一般	千葉県	直接	千葉県	都市公園事業（長生の森公園）	計画面積 48.2ha	茂原市						1,069	
1-A-2	公園	一般	千葉県	直接	千葉県	公園施設長寿命化計画策定費補助	都市公園12箇所	千葉市他7市						108	H23-H24：地域自主戦略交付金
1-A-3	公園	一般	千葉県	直接	千葉県	都市公園安全・安心対策総合支援事業	都市公園12箇所	千葉市他7市						962	H23-H24：地域自主戦略交付金
1-A-4	公園	一般	千葉県	直接	千葉県	公園施設長寿命化支援事業	都市公園12箇所	千葉市他7市						380	
合計													2,519		
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考			
C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
1-C-2	公園	一般	千葉県	直接	千葉県	公園施設バリアフリー向上化計画策定	都市公園2箇所	千葉市						4	県単独費
1-C-3	公園	一般	千葉県	直接	千葉県	公園施設長寿命化支援事業	都市公園2箇所	千葉市						10	
合計													14		
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考			
1-C-2	1-A-2公園施設長寿命化計画策定費補助事業と一体的にバリアフリー計画を策定することで、公園施設改修時にバリアフリー化の整備を行う計画が立てられる。（整備の効率化）														
1-C-3	1-A-4公園施設長寿命化支援事業と一体的に整備することにより、公園施設長寿命化計画で位置づけられた公園施設の耐震化の実施が可能となり、安全・安心な公園施設の利用に繋がると期待出来る。														

その他関連する事業

計画等の名称	県立都市公園の整備推進											
事業種別		交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	市町村名					全体事業費 (百万円)	備考
1-A-1	公園	一般	千葉県	直接	千葉県	都市公園事業（八千代広域公園）		八千代市			1,253	
1-A-2	公園	一般	千葉県	直接	千葉県	都市公園事業（市野谷の森公園）		流山市			574	
1-C-1	公園	一般	千葉県	直接	千葉県	市街地整備関連雨水抑制事業	市野谷の森公園	流山市			151	

2. 事後評価の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・長生の森公園の整備を進めたが、開設率が増加するには至らなかった。 ・平成26年度末までに、長寿命化計画に位置付けた12公園のうち9公園の遊具等について、改築・更新を実施した。 			
II 定量的指標の達成状況	指標① 整備中の1公園（長生の森）における開設率	最終目標値	22%	目標値と実績値に差が出た要因	・長生の森公園の整備を進めたが、供用開始に至るまでの整備が完了しなかったため。
		最終実績値	21%		
	指標② 管理している12公園における改築・更新・バリアフリー化の実施率	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	・計画策定時に想定していた事業費と実際の施工に要した事業費に相違があり、期間中に整備に至らない箇所があった。
		最終実績値	75%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・長生の森公園について、未供用区域のうち整備が進んだ範囲をイベント時に臨時駐車場などとして利用することで、公園利用者の利便性が向上した。 ・千葉県立都市公園における公園施設について、今後進展する老朽化に対する安全対策の強化及び改築・更新費用の平準化を図る観点から、適切な施設点検、維持補修等の予防保全的管理の下で、既存ストックの長寿命化対策及び計画的な改築・更新を行うことを目的とし、平成22～23年度で千葉県立都市公園（12公園）の点検を行うと共に、千葉県公園施設長寿命化計画の策定を行った。これにより、長寿命化計画に基づき公園施設の維持管理を行っている。 			
3. 特記事項（今後の方針等）					

(参考図面)

