

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	安全・安心な県立都市公園の整備（その１）													
計画の期間	平成２９年度　～　令和０３年度（５年間）										重点配分対象の該当		○	
交付対象	千葉県													
計画の目標	地域防災計画に位置付けられた県立都市公園の整備													

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		10ha	17ha	24ha
1	広域避難場所としても使用される都市公園の整備により、災害時に避難可能となる人口を増加させる。			
	県立都市公園の供用面積	10ha	17ha	24ha

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	千葉県	直接	千葉県	-	-	都市公園事業（長生の森公園）	多目的広場、園路、調整池等の整備	茂原市	■	■	■	■	■	1,641		-	
	A12-002	公園	一般	千葉県	直接	千葉県	-	-	都市公園事業（長生の森公園）（ 5 か年防公）	災害時に広域防災拠点となる防災公園整備	茂原市				■	■	191		-	
											小計							1,832		
											合計							1,832		

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
県土整備部都市整備局公園緑地課にて評価を実施	令和7年度
	公表の方法
	千葉県ホームページ
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	多目的広場及び北側駐車場の供用を開始でき、公園全体の利便性の向上に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	
未供用箇所については、引き続き国庫補助金を活用し、早期の供用開始を目指し、事業を進めていく。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	県立都市公園の供用面積		
	最 終 目標値	24ha	降雨災害による整備の遅れや権利の複雑な用地の買収の遅れによる
	最 終 実績値	12ha	