

法面の崩落が懸念される現場について

(1) 万一崩落した場合、近接する道路に土砂等が流出することが懸念される現場

場所	点検日	点検項目				詳細状況
		勾配	クラック	湧水	法尻の異常	
長南町市野々	H30.11.14	40~45°	有	有	無	埋立ての一部が約8m高さ約3mに渡り崩れており、業者がそこに新たに盛土し、抑えている状況であった。 埋立て地の法面が近接する道路に向けて造成されていることから、万一土砂等が崩落した場合、道路まで流出する懸念がある。 指針に基づく届け出も無く、埋立てに使用された土砂の外観から、残土による埋立てが疑われる。

埋立ての概要

長南町市野々字蓬澤941番地

事業者：西田英樹

施工者：成毛広明（成毛工業）

埋立て規模：面積＝約5,000m²、土量＝約20,000m³

埋立て目的：太陽光発電

施工期間：平成29年12月頃～

指針の届出：無し（標識無し）

(2) 万一崩落した場合、崩落した土砂等が道路を塞ぐ恐れがあるとは認められない現場

場所	点検日	点検項目				詳細状況
		勾配	クラック	湧水	法尻の異常	
①木更津市真里谷	H30.11.14	34~35°	有	無	無	法面の一部にクラックを確認したが、谷地の埋立であり、崩落が他所に影響を及ぼす懸念は認められなかった。
②市原市勝間	H30.11.13	44°	有	無	無	法尻にクラックを確認したが、周辺は山林であり、崩落が他所に影響を及ぼす懸念は認められなかった。

埋立ての概要

① 木更津市真里谷字山下1383

事業者：(株)グリーン・シイ

埋立て規模：面積＝約8,040m²、土量＝約27,000m³

埋立て目的：森林復旧

施工期間：平成28年9月～

指針の届出：有り（標識有り）

② 市原市勝間嶋田359番1の一部

事業者：(株)中興業

埋立て規模：面積＝2,998m²、土量＝30,000m³

埋立て目的：太陽光発電

施工期間：平成30年5月～

指針の届出：非該当（標識有り）

* 指針の届出が無い現場の埋立ての概要については事業者からの聞き取り等による