

再評価対象事業一覧表（県事業）

番号	事業名	路線又は箇所名等	再評価の理由	対応方針案	事業化年度	用地着手年度	工事着手年度	長期化又は未着工の理由	今後の対応	事業所管課
1	都市公園事業	八千代広域公園	⑥	継続	H7	H7	H21	用地交渉が難航したため。 計画見直しに時間を要したため。	平成31年度当初の全体供用開始を目指す	公園緑地課

— 1 —

事業所管課

- 再評価の理由：①事業採択後、5年間を経過した時点で未着工の事業
 ②事業採択後、10年間を経過した時点で継続中の事業
 ③事業採択前の準備・計画段階で5年間が経過している事業
 ④事業採択時における予定事業実施期間が5年以内の事業であって、事業採択後5年間を経過した時点で継続中の事業
 ⑤事業採事業採択時における予定事業実施期間が5年超で、かつ事業採択後5年間を経過した時点で継続中の事業であって予備的な検討を行った結果、再評価が必要とされた事業
 ⑥再評価実施後一定期間（5年・10年）が経過している事業（再再評価事業）