

■平成26年度 外環(千葉県区間)工事箇所 一覧表■

千葉県環境保全専門部会(第35回) 別紙1

平成27年2月末現在

【発注予定工事】

区 間	工 事 名	施 工 場 所	発注時期	工 期	工事内容
国道6号～北千葉JCT	矢切堀之内地区改良その2工事	松戸市三矢小台2丁目～市川市堀之内2丁目	H26 第4四半期	約9ヶ月	排水路工(開削)380m、排水路工(推進)400m
	矢切堀之内改良その3工事	市川市北国分1丁目	H26 第4四半期	約9ヶ月	排水路工 360m
	矢切堀之内改良その4工事	松戸市上矢切～三矢小台	H26 第4四半期	約9ヶ月	遮音壁設置工 540m
	H27首都国道管内道路管理その他工事	首都国道事務所管内	H26 第4四半期	約12ヶ月	道路維持管理
	H27小塚山他植栽工事	市川市北国分1丁目	H27 第1四半期	約12ヶ月	移植工 510本
市川南IC～高谷JCT	田尻高谷改良その23工事	市川市高谷2丁目～高谷3丁目	H26 第4四半期	約7ヶ月	排水路工 110m
	市川高谷改良その24工事	市川市高谷3丁目～高谷	H26 第4四半期	約7ヶ月	排水路工 100m
	田尻高谷遮音壁その1工事	市川市田尻5丁目～高谷3丁目	H26 第4四半期	約10ヶ月	遮音壁設置工 490m
	稲荷木橋(鋼上部工)南工事	市川市稲荷木～田尻	H26 第4四半期	約35ヶ月	鋼重 約1.6kt

【契約中工事】

区 間	工 事 名	施 工 場 所	工 期	工 事 内 容	備 考
国道6号～北千葉JCT	新葛飾橋(鋼上部工)工事【専用部】	東京都葛飾区東金町～松戸市小山	H23.2.3 ~ H27.10.9	延長 506m	施工中
	小山高架橋(鋼上部工)工事【専用部】	松戸市上矢切	H24.10.18 ~ H27.6.4	鋼上部工 11,025㎡	施工中
	小山高架橋新設工事(JR東日本委託)	松戸市上矢切	H24.11.21 ~ H27.10.13	鋼上部工 1,922㎡、下部工 1基	施工中
	小山高架橋(PC上部工)工事【専用部】	松戸市小山～上矢切	H25.5.8 ~ H28.2.21	PC上部工 9,492㎡	施工中
	矢切函渠その9工事	松戸市上矢切～中矢切	H23.12.28 ~ H27.3.27	函渠工 240m	施工中
	矢切函渠その10工事	松戸市三矢小台2丁目～市川市北国分1丁目	H24.7.24 ~ H27.4.30	函渠工 314m	施工中
	矢切函渠その11工事	松戸市上矢切地先	H25.12.20 ~ H28.1.29	函渠工 220m	施工中
	北国分地区函渠その2工事	市川市北国分1丁目～堀之内2丁目	H24.9.25 ~ H27.5.31	函渠工 370m	施工中
	堀之内地区函渠その3工事	市川市堀之内2丁目地先	H22.11.2 ~ H27.3.31	函渠工 190m	施工中
	堀之内地区函渠その5工事	市川市堀之内2丁目～堀之内1丁目	H24.8.8 ~ H27.5.29	函渠工 476m	施工中
	H26首都国道管内道路管理その他工事	首都国道事務所管内	H26.4.1 ~ H27.3.31	道路維持管理	施工中
	矢切堀之内歩道橋下部工事	松戸市三矢小台2丁目～市川市堀之内2丁目	H27.2.7 ~ H28.2.28	横断歩道橋下部工 5基	準備工
	矢切堀之内歩道橋設置工事	松戸市三矢小台2丁目～市川市堀之内2丁目	H27.2.11 ~ H28.3.25	横断歩道橋製作架設 4基	準備工
	北千葉JCT～市川南IC	国分工事	市川市国分	H22.1.28 ~ H28.12.21	函渠工 1677m
市川中工事		市川市国分～新田	H22.11.30 ~ H27.11.3	函渠工 1420m	施工中
JR総武本線交差部工事(JR東日本委託)		市川市菅野～平田	H21.10.9 ~ H27.7.31	函渠工 58m	施工中
市川南IC～高谷JCT	京成電鉄本線との交差工事(第2工区)その5(京成電鉄委託)	市川市菅野	H26.3.17 ~ H27.3.31	函渠工 120m	施工中
	大和田工事	市川市新田～稲荷木	H23.6.1 ~ H28.1.5	函渠工 本線部1,578m、ランプ部1,738m	施工中
市川南IC～高谷JCT	大和田地区雨水函渠付替工事	市川市平田～稲荷木	H26.8.26 ~ H29.7.10	排水路工 1,840m	施工中
	都営地下鉄新宿線交差部工事(東京都委託)	市川市大和田	H23.8.8 ~ H28.2.29	函渠工 16m	施工中
	田尻工事	市川市稲荷木～田尻	H22.9.10 ~ H29.10.31	函渠工 本線部907m、JCT部2486m	施工中
	稲荷木橋(鋼上部工)北工事	市川市稲荷木	H26.6.25 ~ H29.2.8	鋼上部工 7,509㎡	施工中
	田尻地区函渠その2工事	市川市田尻5丁目地先	H23.3.4 ~ H27.3.31	函渠工 154m、切廻道路	施工中
	田尻地区函渠その3工事	市川市田尻5丁目地先	H23.2.9 ~ H27.3.31	函渠工 111m、切廻道路	施工中
	田尻地区函渠その4工事	市川市田尻5丁目地先	H23.12.21 ~ H27.3.25	函渠工 175m、切廻道路	施工中
	田尻地区函渠その5工事	市川市田尻5丁目地先	H23.12.22 ~ H27.3.25	函渠工 190m、切廻道路	施工中
	田尻地区函渠その6工事	市川市田尻5丁目地先	H24.9.6 ~ H27.5.29	函渠工 315m	施工中
	高谷IC改良その6工事	市川市高谷2丁目～高谷	H24.8.30 ~ H27.4.30	函渠工 236m、擁壁工 548m	施工中
	田尻高谷改良その17工事	市川市田尻5丁目～高谷2丁目	H26.7.10 ~ H27.3.25	排水路工 110m	施工中
	田尻高谷改良その18工事	市川市高谷2丁目地先	H26.9.23 ~ H27.3.25	排水路工 130m	施工中
	田尻高谷改良その19工事	市川市高谷3丁目地先	H26.9.23 ~ H27.3.25	排水路工 130m	施工中
	田尻高谷改良その20工事	市川市高谷3丁目地先	H26.9.23 ~ H27.3.25	排水路工 120m	施工中
	田尻高谷改良その21工事	市川市高谷地先	H26.9.20 ~ H27.3.25	排水路工 110m	施工中
	田尻高谷改良その22工事	市川市高谷地先	H26.9.26 ~ H27.3.25	排水路工 110m	施工中
	田尻高谷地区歩道橋下部(その1)工事	市川市田尻5丁目	H27.2.7 ~ H28.1.29	横断歩道橋下部工 2基	準備工
	田尻高谷地区歩道橋下部(その2)工事	市川市田尻5丁目～高谷3丁目	H27.2.7 ~ H28.1.29	横断歩道橋下部工 2基	準備工
	田尻高谷地区歩道橋設置工事	市川市田尻5丁目～高谷3丁目	H27.2.7 ~ H28.3.25	横断歩道橋製作架設 4基	準備工
	高谷ジャンクション橋北(鋼上部工)工事【専用部】	市川市高谷	H24.2.10 ~ H27.8.22	鋼上部工 13,827㎡	施工中
	高谷ジャンクション橋南(鋼上部工)工事【専用部】	市川市高谷	H24.10.1 ~ H28.1.15	鋼上部工 23,287㎡	施工中