

林地開発違反地調査結果（道路等への影響が懸念される箇所）

（１）長生郡長南町豊原字鶴巻 1881 番ほか

（経過等）

盛土が崩壊し土砂が区域外に流出。

事故発生日 H29. 10. 23 土砂量 推定 1, 200 m³

流出土砂は撤去（H30. 4. 9）されており、事業者が復旧措置計画書に従い復旧工事を施工中。

（安全確認結果）

法面等について異常は認められなかった。

洪水調節池の進捗状況は 60%（12 月中に完了の見込み）、違反箇所には植栽を行い、全ての復旧工事が完了するのは 1 月となる見込み。

（２）香取郡多古町本三倉字御熊野台 458 番 1 ほか

（経過等）

盛土法面の一部が崩壊。

事故発生日 H29. 7. 4、H29. 9. 29、土砂量 推定 400 m³

流出土砂は撤去（H29. 10. 11）されており、大型土のうによる仮復旧中。事業者から復旧措置計画書（案）が提出（H30. 11. 27）され、現在、補正指導中。

（安全確認結果）

盛土の法面勾配等に問題が認められたため、事業者に対して補正指導中。

（３）千葉市若葉区小間子町 1 番 4 ほか

（申請者）日の出基礎（株）

（経過等）

崩壊した土砂の一部が流出。

事故発生日 H25. 10. 16、H26. 6. 7 土砂量 推定 1, 700 m³

流出土砂は撤去（H25. 11. 20、H27. 2. 26）されているが、申請者に対しては直ちに復旧措置を実施するよう H25. 11. 11 に緊急措置命令、H26. 3. 25 に復旧命令を発出。

（安全確認結果）

盛土の法面勾配等に問題が認められたため、補正が必要となる。