

3. 事業認可の変遷

| 区分 | 東京 | | | | | 千葉県 | | | 北総地区 | | 創設 (4拡・統合) | 創設変更 (ちば21新水道計画) |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | 創設 | 第1次拡張 | 第2次拡張 | 第3次拡張 | 第4次拡張 | 創設 | 第1次拡張 | 第2次拡張 | 第3次拡張 | 創設 | | |
| 内容 | 創設 | 第1次拡張 | 第2次拡張 | 第3次拡張 | 第4次拡張 | 創設 | 第1次拡張 | 第2次拡張 | 第3次拡張 | 第4次拡張 | 創設 | 創設変更 |
| 認可年月日 | 昭和9年3月31日 昭和16年10月3日 | 昭和30年11月10日 昭和34年8月24日 昭和35年12月28日 | 昭和37年3月26日 | 昭和39年12月28日 昭和45年3月31日 | 昭和46年3月31日 昭和49年3月30日 昭和54年5月9日 昭和55年3月3日 昭和57年3月31日 廃止 | 昭和45年3月31日 昭和53年3月29日 昭和57年3月31日 廃止 | 昭和57年3月31日 | 平成6年3月31日 | | | | |
| 目標年度 | 昭和26年度 | 昭和40年度 | 昭和42年度 | 昭和45年度 | 平成5年度 | 昭和61年度 | 平成5年度 | | | | 平成5年度 | 平成22年度 |
| 計画給水区域内人口(人) | 333,300 | 870,000 | 1,067,310 | 1,505,000 | 2,871,200 | 400,000 | 3,271,000 | | | | 3,271,000 | 3,304,000 |
| 計画給水人口(人) | 250,000 | 458,000 | 694,500 | 1,214,000 | 2,794,000 | 400,000 | 3,194,000 | | | | 3,194,000 | 3,238,000 |
| 普及率(%) | 75.0 | 52.6 | 65.1 | 80.7 | 97.3 | 100.0 | 97.6 | | | | 97.6 | 98.0 |
| 計画1日最大給水量(m ³) | 37,500 | 123,750 | 271,000 | 541,000 | 1,350,000 | 190,000 | 1,540,000 | | | | 1,540,000 | 1,440,000 |
| 計画1人1日最大給水量(L) | 150 | 270 | 390 | 446 | 483 | 400 | 482 | | | | 482 | 445 |
| 事業費(千円) | 3,500 | 2,767,000 | 5,943,000 | 15,294,000 | 129,332,000 | 22,004,000 | 145,383,000 | | | | 145,383,000 | (965,735,432)計画値 |
| 事業期間 | 昭和9年度～昭和16年度 | 昭和31年度～昭和37年度 | 昭和37年度～昭和41年度 | 昭和40年度～昭和46年度 | 昭和46年度～平成4年度 | 昭和45年度～昭和61年度 | 昭和57年度～平成5年度 | | | | 昭和57年度～平成5年度 | 平成6年度～平成22年度 |
| 完成年月 | 昭和16年12月 | 昭和37年12月 | 昭和42年5月 | 昭和47年3月 | 平成5年3月 | 昭和62年3月 | 平成6年3月 | | | | 平成6年3月 | 平成23年3月 |
| 通水年月 | 昭和11年6月 | 昭和30年11月 | 昭和39年8月 | 昭和43年7月 | 昭和46年4月 | 昭和47年1月 | 昭和57年4月 | | | | 平成8年2月 | |
| 水源 | 江戸川地下水 | 江戸川地下水 | 江戸川地下水 | 江戸川地下水 | 江戸川地下水 | 利根川 | 利根川 | 江戸川 利根川 川沼川 川沼川 川沼川 | 川沼川 川沼川 川沼川 | 川沼川 川沼川 川沼川 | 江戸川 利根川 川沼川 川沼川 川沼川 | 江戸川 利根川 川沼川 川沼川 川沼川 |
| 千葉浄水場 | 10,500 | 500 | 8,000 | △6,000 (内△13,000予備水源) | | | | | | | 平成4年度に「千葉分場」に改称 | 246,000 |
| 江戸川浄水場(仮称) | | | | | | | | | | | | 平成19年度に「ちば野菊の里浄水場」稼働(給水能力 60,000) |
| 古ヶ崎浄水場 | 27,000 | | | | 33,000 | | | | | | 60,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|---------|---------|---------------------------|---------|--|--|----------------------|----------------------|--|
| 栗山浄水場 | | | | | | 120,000 | | | | | 186,000 | | |
| 柏井浄水場 | | | | | 270,000 | | 456,000 | | | | 555,000 171,000 | 530,000 103,500 | |
| 北総浄水場 | | | | | | | | 190,000 | | | 126,700 63,300 | 126,700 14,800 | |
| 福増浄水場 | | | | | | | 90,000 | | | | 90,000 | 90,000 | |
| 房総導水路系浄水場(仮称) | | | | | | | | | | | | 41,000 | |
| 今井分場 | | | | | | 5,000 | △9,000(廃止) | | | | | | |
| 市原分場 | | | | | | 2,000 | (内△11,000予備水源) | | | | | | |
| 大宮分場 | | | | | | 250 | 3,000 (内△10,000予備水源) | | | | | | |
| 姉崎分場 | | | | | | 12,000 | (内△12,000予備水源) | | | | | | |
| 北習志野分場 | | | | | | | 12,000 (内△12,000予備水源) | | | | | | |
| 北千葉(企)受水場 | | | | | | | 228,000 | | | | 228,000 | 228,000 | |
| 沼津(企)受水場 | | | | | | | 60,000 | | | | 60,000 | 60,000 | |
| 姉崎分場 | | | | | | | | | | | 1,215,700 324,300 | 1,280,700 159,300 | |
| 拡張施設能力 | | | | | | | 867,000 (内△58,000予備水源) | | | | 190,000 | 190,000 | |
| 施設能力 | | | | | | | 1,350,000 | | | | 1,540,000 | 1,440,000 | |
| 建設された施設 | | | | | | | | | | | | | |

※は、実績に基づいた値

(注) 上段既設、下段新設)

浄・給水場 m^3 / 日