(19) 次亜塩素酸ナトリウム注入機（購入次亜塩素酸ナトリウム12%濃度使用）

給水場名	次亜塩素酸ナトリウム注入機			次亜塩素酸ナトリウム注入機室		
	型式	容量	台数[()は予備で内数]	構造	面積	棟数
栗山浄水場	一軸偏芯ネジポンプ	6.96 L/min	9.69 ×1	鉄骨造	213.05 ㎡	1棟
〃	〃	12.7	12.7 ×1(1)			
〃	〃	12.7	12.7 ×1			
〃	〃	2.08	2.08 ×1			
〃	〃	3.82	3.82 ×1(1)			
〃	〃	3.82	3.82 ×1			
〃	〃	1.73	1.73 ×1			
〃	〃	3.17	3.17 ×1(1)			
〃	〃	3.17	3.17 ×1			
〃	〃	0.17	0.17 ×1			
〃	〃	0.32	0.32 ×1(1)			
〃	〃	0.32	0.32 ×1			
ちば野菊の里浄水場	小出槽・流量調節弁（前塩素）	10.7	10.7 ×2(1)	鉄筋コンクリート造	29 ㎡	1棟
〃	小出槽・流量調節弁（中塩素・吸着池）	1.78	1.78 ×2(1)	高度処理棟内	19	1
〃	小出槽・流量調節弁（中塩素・混和池）	5.34	5.34 ×2(1)	ろ過池棟内	80	1
〃	小出槽・流量調節弁（後塩素）	1.07	1.07 ×2(1)			
〃	一軸偏心ネジポンプ（補正塩素）	0.54	0.27 ×3(1)	ポンプ棟内	17	1
柏井浄水場	一軸偏芯ネジポンプ	10.37	10.37 ×2	鉄筋コンクリート造	300 ㎡	1棟
〃	〃	1.13	1.13 ×2	〃		
〃	〃	0.51	0.51 ×2	〃	155 ㎡	1棟
〃	〃	2.26	2.26 ×2	〃		
成田給水場	ダイヤフラム式定量注入ポンプ	0.257	0.257 ×2(1)	ポンプ棟内	33.9	1
福増浄水場	一軸偏芯ネジポンプ	781.3	781.3 ×3(1)	鉄筋コンクリート造	187.5	
〃	〃	1302	1302 ×3(1)	〃		
〃	〃	390.7	390.7 ×6(2)	〃		
〃	〃	543.5	543.5 ×2(1)	〃		
〃	〃	704.5	704.5 ×2(1)	〃		
市原分場	ダイヤフラム式定量注入ポンプ	0.346	0.346 ×2(1)	〃	50	1
〃	〃	0.054	0.054 ×2(1)	〃		
姉崎分場	〃	1.416	0.708 ×3(1)	〃	200	1
〃	〃	0.346	0.346 ×1	〃		
誉田給水場	ダイヤフラム式定量注入ポンプ	0.2	0.2 ×13	ポンプ棟内	90	1
千葉分場	〃	0.78	0.78 ×2(1)	鉄筋コンクリート造	50	1
〃	電磁定量ポンプ	0.11	0.11 ×2(1)	〃		
大宮分場	ダイヤフラム式定量注入ポンプ	0.314	0.314 ×2(1)	〃	50	1
〃	〃	0.074	0.074 ×2(1)	〃		
北船橋給水場	一軸偏芯ネジポンプ	0.8	0.8 ×2(1)	鉄筋コンクリート造	110.4	1
北習志野分場	ダイヤフラム式定量注入ポンプ	0.295	0.295 ×2(1)	〃	79.8	1
松戸給水場	〃	2.22	2.22 ×2(1)	本館内	154.3	1
〃	〃	0.346	0.346 ×2(1)	〃		
沼南給水場	〃	5.33	5.33 ×2(1)	鉄筋コンクリート造	112	1
〃	〃	0.83	0.83 ×2(1)	〃		
木下取水場	一軸偏芯ポンプ ダイヤフラム式定量ポンプ	26.6	13.3 ×2 7.2 ×1(1)	鉄骨造	236	1
計		3846.978	93(30)			18

(20) 生成次亜塩素酸ナトリウム注入機（生成次亜塩素酸ナトリウム1%濃度使用）

給水場名	次亜塩素酸ナトリウム注入機				次亜塩素酸ナトリウム注入機室		
	型式	容量	()は予備で内数]		構造	面積	棟数
幕張給水場	ダイヤフラム式定量注入ポンプ	27.4 L/min	13.7	×3(1)	管理本館地下２階	230 ㎡	1
〃	〃	2.56	1.28	×3(1)			
妙典給水場	一軸偏芯ネジポンプ	13.1	13.1	×2(1)	管理本館地下３階	112	1
〃	〃	1.5	1.5	×2(1)			
計		44.56	10(4)				2