(27) 発電設備

区分 / 浄・給水場名	周波数	電　圧	回転数	極数	定　格	出　力	台数	構　造	面　積	棟数	備　考
栗山浄水場	50 Hz	3,300 V	500 rpm	12 極	2,000 KW	2,500 kVA	1 台	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	160	1	
〃	50	200/100	1,500	4	40	50	1				
〃	50	200/100	3,000	2	1.6	2	1				
船橋給水場	50	200	3,000	2	40	50	1				制水弁用
〃	50	200/100	3,000	2	5.2	6.5	1	本館内			
印旛取水場	50	200	1,500	4	40	50	1	本館内			制水弁用
〃	50	200/100	3,000	2	1.6	2	1				
柏井浄水場	50	200/100	1,500	4	160	200	1	３拡ポンプ室内			制水弁等
〃	50	200	1,500	4	150	180	1	４拡ポンプ室内			制水弁等
〃	50	200/100	1,500	4	80	100	1				塩素中和装置
〃	50	200/100	3,000	2	4	5	1				
〃	50	3,150	600	10	3,200	4,000	1	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	905	1	
園生給水場	50	200/100	3,000	2	34.4	43	1	本館内			制水弁用
〃	50	200/100	3,000	2	1.6	2	1	防災倉庫内			
幕張給水場	50	6,600	1,500	4	300	375	1	本館内１階	120		
木下取水場	50	3,150	750	8	2,400	3,000	1	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	447	1	
北総浄水場	50	3,150	750	8	2,000	2,500	1	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	360	1	
〃	50	200/100	1,500	4	40	50	1				塩素中和装置
〃	50	200/100	3,000	2	1.6	2	1				
成田給水場	50	200/100	3,000	2	2.4	3	1				
高滝取水場	50	6,600	1,500	4	1,200	1,500	1	本館内			
福増浄水場	50	6,600	1,500	4	1,200	1,500	1	本館内			
〃	50	200	1,500	4	40	50	1	鉄骨造車庫内	237	1	
〃	50	200	1,500	4	48	50	1	配水池管理棟			
市原分場	50	200	1,500	4	40	50	1	本館内			制水弁用
〃	50	400/200	1,500	4	16	20	1	防災倉庫内			
〃	50	200/100	2,400	2	3.6	4.5	1	〃			
姉崎分場	50	200/100	2,400	2	3.6	4.5	1	〃			
〃	50	200	1,500	4	60	75	1	ポンプ室内			制水弁用
辰巳高架水槽	50	200	1,500	4	12.8	16	1	電気室			制水弁用
ちば野菊の里浄水場	50	6,600	1,500	4	1,600	2,000	1	本館内	293	1	
〃	50	200	－	－	57.8	－	1	ポンプ棟屋上	413.8		太陽光発電
誉田給水場	50	200	1,500	4	56	70	1	本館内	300	1	制水弁用
〃	50	6,600	750	8	1,200	1,500	1	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	375	1	
千葉分場	50	200	1,500	4	60	75	1	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	340		制水弁用
〃	50	200	1,500	4	20	25	1	高架水槽内	39	1	〃
大宮分場	50	200	1,500	4	40	50	1	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造			〃
北船橋給水場	50	200	1,500	4	100	125	1	ポンプ室内	805		
〃	50	200/100	3,000	2	1.6	2	1	防災倉庫内	10		
〃	50	200/100	3,000	2	6.8	7.5	1	緊急給水格納庫	5.8		
北習志野分場	50	400/200	1,500	4	240	300	1	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造	36		
〃	50	200/100	1,500	4	8	10	1	発電機室内	9		
〃	50	200/100	3,000	2	6.8	7.5	1	緊急給水格納庫	5.32		
妙典給水場	50	6,600	1,500	4	2,000	2,500	1	本館内	1,706	1	
松戸給水場	50	200	1,500	4	80	100	1	本館内			制水弁用
〃	50	3,150	1,500	4	1,600	2,000	1	本館内			
沼南給水場	50	3,150	750	8	2,000	2,500	1	本館内			
計							47			10	