【平久里川水系流域治水プロジェクト】流域治水に資する対策一覧

【凡例】継続中の対策は赤字、完了している対策は青字、未対応の対策は黒字

資料１

区分	主な対策項目	対策内容	千葉県 県土整備部		千葉県 農林水産部		館山市		南房総市	
			実施内容	実施状況	実施内容	実施状況	実施内容	実施状況	実施内容	実施状況
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	河川整備（降雨強度50mm/hr相当の確率規模）	河道拡幅	滝川において河道拡幅を実施	継続						
		橋梁改築	R5年度以降に実施予定	未対応						
	農地・農業用施設の活用	水田を活用した一次貯留（田んぼダム）			流域治水協議会において田んぼダムの支援制度などについて周知	継続			R5年度以降に実施予定	未対応
		ため池やクリークの治水活用			R5年度以降に実施予定	未対応				
	流出抑制対策の実施	―								
	山地の保水機能向上および土砂・流木災害対策	森林等の健全な維持管理と育成・保全							R5年度以降に実施予定	未対応
	その他	樹木伐採	平久里川において、流木撤去を実施	継続						
		堆積土撤去	パトロールの実施	継続						
		地すべり対策	地すべり対策を実施	継続						
被害対象を減少させる対策	立地適正化計画における防災指針の作成	立地適正化計画の策定支援	県内市町村向けに立地適正化計画に関する講習会や個別相談会などを実施	継続						
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	避難のためのハザード情報の整備	洪水浸水想定区域図	公表済	完						
		洪水ハザードマップ					公表済	完	公表済	完
		危機管理型水位計、河川監視カメラ	危機管理型水位計、河川監視カメラを運用中	継続						
		水害対応タイムラインの活用	水害対応タイムラインを運用中	継続						
	高齢者等避難の実効性の確保	要配慮者利用施設における避難確保計画の作成支援					要配慮者利用施設における避難確保計画の作成支援 --- 自主防災組織への支援として、備品、施設に対する補助金を交付	継続		
	その他	防災士養成のための支援					防災講座の実施	継続		
		避難所開設・混雑情報のリアルタイム表示							対応済	完