別添３

# 目標の達成状況等の評価（自然環境整備計画（国定公園等整備事業））

| 都道府県名 | 千葉県 | 対象地域名 | 南房総国定公園 | 評価年度 | 令和　　2 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業実施期間 | 平成　27　年度～令和　　元　年度 | 事業費 | 42,402 千円 | （うち国費 | 19,080 千円） |

**事業の実施内容**

【1-1　大房岬集団施設地区園地整備事業】
園地改修　259㎡

【1-2　館山集団施設地区園地整備事業】
注意標識改修　２基

【1-5　首都圏自然歩道整備事業（市事業）】
防護柵改修　18m

≪施工例≫


園路改修


注意標識改修


防護柵改修

**目標の達成状況**

整備計画策定時に設定した目標に対する事業の効果の発現状況：施設の再整備により、利用者の安全かつ利便性の向上が図られた。また、自然資源の保全を図るとともに、自然環境と調和した施設の整備が図られた。

目標を定量化する指標の達成状況

| | 指標 | 単位 | 定義 | 従前値 / 基準年度 | 目標値 / 目標年度 | 達成値 / 達成年度 | 達成値の評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当初の指標 | 大房岬・館山集団施設、官軍塚園地の利用者の数 | 人/年 | 周辺地区を含む、大房岬・館山集団施設、官軍塚園地等の利用者の数 | 261千人 / 平成25年度 | 274千人 / 令和元年度 | 211千人 / 令和元年度 | 自然公園の利用者数を基準年度から5%増と目標を掲げたが、令和元年度に房総半島を襲った台風や豪雨災害により、自然公園をはじめ周辺の観光施設等に大きな被害が出て、休業を余儀なくされたこと等から、来訪者が減少し目標値を達することができなかった。 |
| | | | | | | | |
| その他の指標 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

整備に伴う取り組みの実施状況：大房岬自然公園において、地元ボランティアにより、サクラの植樹が行なわれるなど、環境保全に対する取り組みが進んでいる。

**今後の取り組み**

今後は、施設の長寿命化の観点も踏まえ、引き続き計画的な維持修繕と良好な管理を行う。