別添３

目標の達成状況等の評価（自然環境整備計画（国定公園等整備事業））


都道府県名	千葉県	対象地域名	水郷筑波国定公園	評価年度	令和　　2 年度
事業実施期間	平成　27　年度～令和　　元　年度	事業費	29,486 千円	（うち国費	13,268 千円）

事業の実施内容

【1-6　犬吠埼園地整備事業】
園地整備　263㎡

【1-7　犬吠埼海岸線（歩道）整備事業】
落石防護柵設置　50m

≪施工例≫


園地整備


園地整備


落石防護柵設置

目標の達成状況

整備計画策定時に設定した目標に対する事業の効果の発現状況：施設の再整備により、利用者の安全かつ利便性の向上が図られた。また、自然資源の保全を図るとともに、自然環境と調和した施設の整備が図られた。

目標を定量化する指標の達成状況

	指標	単位	定義	従前値 / 基準年度	目標値 / 目標年度	達成値 / 達成年度	達成値の評価
当初の指標	犬吠埼園地の利用者の数	人/年	周辺地区を含む、犬吠埼園地の利用者の数	104千人 / 平成25年度	109千人 / 令和元年度	90千人 / 令和元年度	自然公園の利用者数を基準年度から5%増と目標を掲げたが、令和元年度に房総半島を襲った台風や豪雨災害により、自然公園をはじめ周辺の観光施設等に大きな被害が出て、休業を余儀なくされたこと等から、来訪者が減少し目標値を達することができなかった。
その他の指標							

整備に伴う取り組みの実施状況：犬吠埼周辺において、観光・商業施設やホテルの開業に向けた動きが加速するなど、犬吠埼周辺における観光地の賑わい創出が進んでいる。

今後の取り組み

今後は、施設の長寿命化の観点も踏まえ、引き続き計画的な維持修繕と良好な管理を行う。