【南白亀川水系流域治水プロジェクト】流域治水に資する対策一覧

【凡例】継続中の対策は赤字、完了している対策は青字、未対応の対策は黒字

資料１

区分	主な対策項目	対策内容	千葉県 県土整備部		千葉県 農林水産部		茂原市		東金市		大網白里市		白子町	
			実施内容	実施状況	実施内容	実施状況	実施内容	実施状況	実施内容	実施状況	実施内容	実施状況	実施内容	実施状況
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	河川整備 河川整備（平成8年9月台風第17号と同規模）	河道拡幅	赤目川中流部及び小中川上流部において河道拡幅を実施	継続			R4年度は実施なし	継続			事業用地未買収地権者と用地交渉を継続して実施	継続		
		堤防整備	R5年度以降に実施予定	未対応			R4年度は実施なし	継続						
		橋梁改築	赤目川中流部において橋梁改築を実施中	継続			R4年度は実施なし	継続			事業用地未買収地権者と用地交渉を継続して実施	継続		
		堰改築	赤目川中流部において堰改築を実施中	継続										
		調節地整備	赤目川上流部において調節地整備を実施	継続										
		「粘り強い堤防」を目指した堤防強化（津波対策完了）	整備済	完										
	農地・農業用施設の活用 農地・農業用施設の活用	水田を活用した一次貯留（田んぼダム）			集落活動組織等に対し取組拡大を促進 流域治水協議会において田んぼダムの支援制度などについて周知	継続							町内6保全会で実施	継続
		ため池やクリークの治水活用			施設管理者等に対し取組拡大を促進	継続	台風等の大雨が予想される際に、あらかじめ水位を下げ、ため池に貯水	継続						
	流出抑制対策の実施 流出抑制対策の実施	住宅等における各戸貯留					R4年度は申請実績なし	継続						
		建築確認申請時の浸透桝設置のお願い					建築確認申請時の浸透桝設置のお願い	継続						
		開発行為に対する雨水貯留浸透施設設置の指導					茂原市宅地開発指導要綱に基づき雨水流出抑制施設の整備を指導	継続			宅地開発事業指導要綱に基づく宅地開発事業事前協議において、雨水排水計画に関する協議を実施	継続	宅地開発事業指導要綱に基づく宅地開発事業事前協議において、雨水排水計画に関する協議を実施	継続
	山地の保水機能向上および土砂・流木災害対策	－												
	その他	樹木伐採	パトロールの実施	継続										
		堆積土撤去	パトロールの実施	継続										
被害対象を減少させる対策	立地適正化計画における防災指針の作成	立地適正化計画の策定支援	県内市町村向けに講習会や個別相談会などを実施	継続										
	その他	土地区画整理事業に合わせた宅地嵩上げ									大網駅東土地区画整理事業の実施（造成工事（宅地嵩上げ）は、令和２年度末までに完了）	完		
		耐水化建築の啓発（ポスター）					庁舎２階市民コーナーにポスター掲示	継続						
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	避難のためのハザード情報の整備	洪水浸水想定区域	公表済	完										
		危機管理型水位計、河川監視カメラ	観音堂橋に河川監視カメラを設置	継続										
		水害対応タイムラインの活用	水害対応タイムラインを運用中	継続					水害対応タイムライン作成済	継続			水害対応タイムラインを運用中	継続
		マイ・タイムラインの作成支援					市公式ウェブサイトにマイタイムラインの作成を周知 洪水ハザードマップにマイタイムラインの記入欄を掲載	継続	市HPにマイ・タイムラインに係る掲載	継続	広報誌にマイ・タイムラインに係る掲載	継続		
		洪水ハザードマップの作成（想定最大規模に更新）							市洪水ハザードマップを市HP掲載及び転入者・希望者へ配布	継続			洪水ハザードマップを町HP掲載及び各戸配付を実施	継続
		内水ハザードマップの作成（下水道計画）					内水浸水想定区域図作成済み	完						
	高齢者等避難の実効性の確保	要配慮者利用施設における避難確保計画の作成支援							浸水想定区域内要配慮者利用施設の避難確保計画作成状況確認を実施	継続	避難確保計画作成の支援として関係者と検討会を実施	継続		
	その他	事業継続計画（BCP）の策定							業務継続計画（BCP）の記載内容を更新	継続	事業継続計画（BCP）に基づく事前対策の点検の実施	継続		
		不動産取引時の水害リスク情報提供									不動産取引時の水害リスク情報提供の実施	継続		
		排水門等の整備（排水機場の耐水化）			南白亀川下流部において排水機場新設1件、改修1件工事中	継続								