運動公園周辺地区一体型特定 土地区画整理事業説明会

~事業計画の変更について~


令和7年11月9日 千葉県

事業計画の変更内容


- 1. 土地利用計画
- 2. 資金計画(事業費)
- 3. 事業施行期間

1. 土地利用計画の変更

- 公園形状変更
- 緑地形状変更
- 大型街区化
- ・ 十字交差点の解消
- 区画道路
- 歩行者専用道路変更
- 調整池変更
- ・墓地の変更
- ・ 道路付帯地の新設



変更箇所について




変更箇所について ①



変更箇所①

<現計画>

く変更案>



区画道路変更

変更箇所について ②



<現計画>




字交差点の解消


変更箇所について ③



変更箇所③

<現計画>







変更箇所について ④



<現計画>






変更箇所について ⑤



変更箇所⑤

<現計画>




変更箇所について ⑥



<現計画>

く変更案>

・十字交差点の解消





[〈]墓地の変更 (地区外移転となったため廃止)

変更箇所について ⑦



<現計画>






変更箇所について ⑧



変更箇所®

<現計画>




・十字交差点の解消

変更箇所について 9



<現計画>

- ・公園形状の変更
- ・十字交差点の解消




変更箇所について ⑩





変更箇所について ①




変更箇所⑪



変更箇所について ②






・緑地形状の変更


変更箇所について ③



変更箇所(3)



2. 資金計画(事業費)の変更



約134億円

平均減歩率は現在の40%から変更ありません。


3. 事業施行期間の変更



3年延伸

- 今後の整備の進め方

Я	例
整備済	
整備展開エリア	(R7~R9年度)
整備展開エリア	(R10~R12年度)
整備展開エリア	(R13~R14年度)




今後のスケジュール(予定)

令和7年11月~令和8年2月

地元説明会(11月9日)

事業計画変更案の縦覧(2週間)

国土交通大臣認可



変更公告 定

※法定手続き(縦覧)において、意見書の提出があった場合 令和8年3月 都市計画審議会

令和8年5月 変更告示