

実 施 工 程 表

工事件名； 温泉揚湯設備工事

黒線—予定

赤線一実績

工種	7月			8月			9月			6月		
	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30
打ち合わせ・準備	動力許可後											
機材発注	揚湯ポンプ・貯湯タンク・流量計・水位計・水温計発注											
井戸元ピット工事				コンクリートピット工								
貯湯タンク基礎工				コンクリート基礎工								
温泉機材搬入												
揚湯ポンプ設置 工 揚湯設備 確認立会												
貯湯タンク組立							組立・保温工					
給湯配管												
電気・信号工事							信号ケーブル・動力線工通電					
試運転・調整												
給湯開始												
工事図書類作成												